



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
Jln. Tjilik Riwut No.49 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah  
Email : [dpu@gunungmaskab.go.id](mailto:dpu@gunungmaskab.go.id)

# LAPORAN BULANAN

**PERIODE : 1 DESEMBER 2024 - 24 DESEMBER 2024**

**PROGRAM:**  
**PENYELENGGARAAN JALAN**

**KEGIATAN:**  
**PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN:**  
**REKONSTRUKSI JALAN**

**PEKERJAAN:**  
**REKONSTRUKSI JALAN KUALA KURUN - SARERANGAN (DBH SAWIT 2023)**

**NOMOR KONTRAK:**  
**600.1.9.3/461.5/KTRK/DBH23/DPU-BM/VI/2024**  
**TANGGAL: 20 JUNI 2024**

**NOMOR ADENDUM KONTRAK 01 :**  
**600.1.9.3/461.26/KTRK/DBH23/DPU-BM/X/2024**  
**TANGGAL: 23 OKTOBER 2024**

**NOMOR ADENDUM KONTRAK 02 :**  
**600.1.9.3/461.48/KTRK/DBH23/DPU-BM/XII/2024**  
**TANGGAL: 24 DESEMBER 2024**

**PENYEDIA JASA KONSTRUKSI:**  
**CV. TATA KONSTRUKSI**  
**PUSAT PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN**  
KONSULTAN PERENCANA & PENGAWASAN  
Jl. G. Obos XV Blok D No.6 Palangka Raya  
Telp. 0536-3383364 Email: [tika\\_kdk@yahoo.co.id](mailto:tika_kdk@yahoo.co.id)



**CV. TATA KONSTRUKSI**  
Kantor: Jl. Rajawali Km. 3 No. 305 A Palangka Raya 73112 - Kalimantan Tengah

Program : Penyelenggaraan Jalan  
 Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan  
 Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Kuala Kurun - Sarerangan (DBH Sawit TA 2023)  
 Lokasi : Kecamatan Kurun  
 Nilai Kontrak : Rp 9.081.600.000,- (Sembilan Milyar Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Rupiah)  
 Sumber Dana : DAU  
 Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender  
 Mulai : 20 Juni 2024 s/d 16 2024  
 Nomor Kontrak : 600.1.9.3/461.5/KTRK/DBH23/DPU-BM/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024  
 Nomor Adendum Kontrak ADD-01 : 600.1.9.3/461.26/ADD-I/DBH23/DPU-BM/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024  
 Penyedia Jasa Konstruksi : CV. TATA KONSTRUKSI Pusat Palangka Raya

## LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE = 23 (DUA PULUH TIGA)  
 DARI TANGGAL = 01 Desember 2024  
 S/D TANGGAL = 07 Desember 2024  
 RENCANA MINGGU INI =  
 REALISASI MINGGU LALU = 79,0 %  
 REALISASI MINGGU INI = 52,2 %  
 DEVIASI = 59,3 %  
 = -16,4 %

NO	URAIAN KEGIATAN	KONTRAK					ADENDUM KONTRAK					VOLUME ADENDUM			REALISASI S/D SAAT INI		
		HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	BOBOT (%)	TERTIMBAIG	
1.2	<b>DIVISI 1. UMUM</b>																
1.8 (1)	Mobilisasi	84.267.660,48	84.267.660,48	LS	1,00	1,03											
1.19	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Keselamatan dan Kesehatan Kerja	3.680.000,00 11.499.819,82	3.680.000,00 11.499.819,82	LS LS	1,00 1,00	0,04 0,14	84.267.660,48 3.680.000,00	84.267.660,48 3.680.000,00	LS LS	1,00 1,00	1,03 0,04	0,51 1,00	0,16 -	0,67 1,00	67,000 100,000	0,65 % 0,04 %	
2.1.1	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b> Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	41.314,14	125.528.882,98	M3	3.038,40	1,53	11.499.819,82	11.499.819,82	LS	1,00	0,14	1,00	-	1,00	100,000	0,14 %	
3.1 (1)	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>																
3.2 (1a)	Galian Biasa	43.239,54	93.051.490,08	M3	2.152,00	1,14	41.314,14	42.784.617,40	M3	1.035,59	0,52	1.035,59	-	1.035,58	100,000	0,52 %	
3.2 (2a)	Timbunan Biasa dari sumber Galian	290.378,15	264.824.872,80	M3	912,00	3,24			M3	-	-	-	-	-	-	- %	
3.3 (1)	Timbunan Pilihan dari sumber Galian	356.950,05	135.287.658,55	M3	379,00	1,65			M3	1.100,50	3,91	-	-	-	-	- %	
	Penyapian Badan Jalan	3.492,76	227.946.642,00	M2	65.450,00	2,79			M2	450,00	1,96	1.058,00	44,50	1.100,50	100,000	3,91 %	
5.1 (1)	<b>DIVISI 5. Perkerasan Berbutir</b>																
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1.043.119,06	1.513.826.535,83	M3	1.451,25	18,50	3.482,76	242.260.785,60	M2	69.550,00	2,96	1.058,00	57,00	1.100,50	100,000	1,96 %	
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	971.660,95	1.723.463.610,05	M3	1.773,75	21,06			M2	69.550,00	2,96	393,00	57,00	450,00	100,000	2,96 %	
6.1 (1)	<b>DIVISI 6. Perkerasan Aspal</b>																
6.3 (3)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	28.184,65	231.783.515,44	Liter	8.223,75	2,83	1.043.119,06	1.476.621.267,55	M3	1.417,50	18,07	1.326,38	91,13	1.417,50	100,000	18,07 %	
6.3 (8)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	2.203.836,78	2.397.614.729,08	Ton	1.083,39	29,18	971.660,95	2.194.751.316,57	M3	2.258,76	26,82	2.160,25	98,91	2.258,76	100,000	26,82 %	
	Bahan Anti-Pengalupasan	101.970,00	21.546.261,00	Kg	211,30	0,26			Liter	8.185,50	2,82	-	784,13	784,13	9,580	0,27 %	
7.1 (8)	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>																
7.9 (1)	Beton fc' 15 Mpa	2.338.325,26	1.004.614.681,45	M3	429,63	12,28	101.970,00	2.376.970.197,44	Ton	1.078,56	29,05	-	103,32	103,32	9,579	2,76 %	
	Pasangan batu	1.566.233,63	321.391.140,88	M3	205,20	3,93			Kg	-	-	-	-	-	-	- %	
7.9 (1)	<b>DIVISI 9. Pekerjaan Harian &amp; Pekerjaan Lain - Lain</b>																
	Marka Jalan TermoPlastik	243.830,24	31.454.101	M2	129,00	0,38	1.566.233,63	1.004.614.681,45	M3	429,63	12,28	-	54,25	54,25	12,627	1,56 %	
<b>TOTAL</b>			<b>8.181.801.801,80</b>			<b>100,00</b>		<b>8.181.801.801,80</b>			<b>100,00</b>						<b>69,3 %</b>

Disetujui Oleh:  
 Koordinator Lapangan :

*[Signature]*

HARIYANTO, HS, ST  
 NIP. 19930307 200701 1 002

Disetujui Oleh:

- CHEPYI NINGKIS**  
NIP. 19780807 201406 1 005  
Pengawas Lapangan
- WANDI, ST**  
NIPPPK. 19870907 202421 1 001  
Pengawas Lapangan
- YETAE, ST**  
NIPPPK. 19890717 202421 1 002  
Pengawas Lapangan

*[Signature]*



Diperiksa Oleh:  
 Konsultan Pengawas  
**PT. KREATIF DESAIN KONSULTAN**  
 Pusat Palangka Raya  
**KREAIT DESAIN KONSULTAN**  
 REMMINDA PRATI  
 Site Engineer



Dipuan Oleh:  
 Penyedia Jasa Konstruksi  
**CV. TATA KONSTRUKSI**  
 Pusat Palangka Raya  
**MARIFATUL HAKIM, ST**  
 Manager Teknik