



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TIWULAN II (APRIL - JUNI 2019)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Oleh karena atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya jualah sehingga laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan II (Kedua) Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Data yang digunakan dalam Evaluasi Hasil Rencana Kerja adalah data primer yang berasal dari isian formulir evaluasi hasil RENJA PD Tahun 2019.

Sinjai, 28 Juni 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.C
Nip. 19651025 199203 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
BAB II HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 TRIWULAN I (PERTAMA).....	11
2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	11
2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja OPD.....	15
2.3 Kendala Yang Dihadapi.....	32
BAB III PENUTUP.....	33
3.1 Kesimpulan.....	33
3.2 Rekomendasi.....	33
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (RENJA) telah menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi RENJA PD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan RENJA PD tahun berikutnya.

Dalam kepemimpinan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauhmana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan berbagai dokumen dalam mencapai tujuan sasaran PD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait Pentingnya Evaluasi



Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dua kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, dan dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

berikut Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah :

1.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok antara lain :

1. melaksanakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
2. melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1.1.2 Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air:
 - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
 - 2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Kebinamargaan.
- e. Bidang Cipta Karya :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakarya;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
 - 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- f. Bidang Jasa Konstruksi :
 - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- g. Bidang Penataan Ruang :
 - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- h. Fungsional

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode			Urusan Wajib	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3			4	5	6	7
					Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
		1	01	03	01	Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pelayanannya	Pemenuhan Pelayanannya
		1	01	03	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	100 %
		1	01	03	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	12 Bulan
		1	01	03	01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	65 Unit
		1	01	03	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan
		1	01	03	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan
		1	01	03	01	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan
								1.339.968.485,00
								168.500.000,00
								94.558.750,00
								150.000.000,00
								6.000.000,00
								23.000.000,00
								128.379.735,00

			1	01	03	01	020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan	12 Laporan	49.650.000,00
			1	01	03	01	022	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 %	450.000.000,00
			1	01	03	01	026	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS	12 Bulan	14.580.000,00
			1	01	03	01	059	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 Unit	30.000.000,00
			1	01	03	01	061	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	41 Unit	148.000.000,00
			1	01	03	01	063	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlangkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	42 Unit	16.800.000,00
			1	01	03	01	065	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	30 Unit	10.500.000,00
			1	01	03	01	096	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	50.000.000,00
			1	01	03	02		Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100 %	339.269.440,00
			1	01	03	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	13.635.830,00

		1	01	03	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	5 Dokumen	131.107.060,00
		1	01	03	02	015	Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan	Jumlah laporan monitoring program dan kegiatan SKPD	12 Laporan	32.235.975,00
		1	01	03	02	016	Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	162.290.575,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum	1	01	03	15	Program Keciptakarya	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	69 %	32.709.003.720,00	
							Persentase Rumah Tinggal Yang Bersanitasi	84 %		
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	13 Unit		
		1	01	03	15	001	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah sarana perkantoran pemerintah daerah yang terbangun	2 Unit	210.000.000,00
		1	01	03	15	007	Pembangunan Tempat Ibadah	Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun	1 Unit	6.744.214.000,00
		1	01	03	15	011	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Jumlah dokumen teknis HSBGN	2 Dokumen	20.760.000,00

		1	01	03	15	013	Pembangunan Drainase	Panjang saluran drainase pemukiman yang dikerjakan	1.993 Meter	1.275.093.000,00
		1	01	03	15	014	Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan bagi permukiman yang dikerjakan	35 Meter	40.000.000,00
		1	01	03	15	018	Perencanaan Air Bersih	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan perluasan air minum	1 Dokumen	95.000.000,00
		1	01	03	15	023	DAK Reguler Bidang Sanitasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	6 Unit	2.865.254.650,00
		1	01	03	15	025	DAK Penugasan Bidang Air Minum	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	5 Unit	2.674.469.790,00
		1	01	03	15	027	DAK Reguler Bidang Air Minum	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	1 Unit	1.463.940.000,00
		1	01	03	15	030	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	50 Unit	3.125.381.300,00
		1	01	03	15	031	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	1 Unit	10.789.000.000,00
		1	01	03	15	032	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	15 Unit	855.890.900,00
		1	01	03	15	034	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	10 Unit	1.900.000.000,00
		1	01	03	15	036	Hibah Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung yang dihibahkan	1 Unit	650.000.000,00

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	1	01	03	16	Program Kebinamargaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62.30 %	235.409.053.995,00
							Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		
		1	01	03	16	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	19 Unit	550.586.960,00
		1	01	03	16	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berat	6 Buah	25.437.885.600,00
		1	01	03	16	Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	15.80 Km	1.284.636.940,00
		1	01	03	16	Pemeliharaan P/U	Terpeliharanya P/U	1157 Buah	473.431.765,00
		1	01	03	16	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Pembangunan Jembatan	1 Dokumen	226.152.280,00
		1	01	03	16	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Pembangunan Jalan	1 Dokumen	650.000.000,00
		1	01	03	16	DAK Bidang Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	20 Km	31.057.295.400,00
		1	01	03	16	Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	119.70 Km	174.729.065.050,00
		1	01	03	16	Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	Jumlah perintisan dan pelebaran jalan	1 Ruas	1.000.000.000,00
Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi Yang Handal Untuk Menunjang Kedauletan Pangan	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	1	01	03	17	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik	70.46 %	10.125.659.975,00
		1	01	03	17	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara	7 DI	1.000.000.000,00

		1	01	03	17	003	DAK Bidang Irigasi	Panjang irigasi ditingkatkan/ direhab.	30 DI (6.600 M)	8.549.135.975,00
		1	01	03	17	005	Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	Jumlah pengadaan sarana penunjang operasi pemeliharaan	268 Buah	244.645.000,00
		1	01	03	17	009	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi	1 Dokumen	331.879.000,00
Menciptakan Penataan Ruang Yang Kkonsisten	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	1	01	03	29		Program Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	100 %	220.212.950,00
								Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB	0.05 Ha	
								Jumlah laporan pelaksanaan, penataan pemanfaatan ruang	2 Laporan	
		1	01	03	29	017	Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	Jumlah ruang terbuka hijau di ibukota kecamatan	0.5 Ha	150.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	1	01	03	40		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)	100 %	211.374.435,00
								Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	2 Peraturan/Perundang-undangan	
								Jumlah pelatihan tenaga kerja terampil	2 Kali	

Sumber: DPA 2019 & Matriks Renstra 2018-2023

BAB II

**HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 TRIWULAN I**

**2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.**

Perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Perbandingan RENJA dan RENSTRA Tahun 2019

Kode						Jumlah Kegiatan		Ket
						RENJA	RENSTRA	
1						3	4	5
					Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	01	03	01		Program Pelayanan Perkantoran			
1	01	03	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
1	01	03	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	
1	01	03	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	√	√	
1	01	03	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	
1	01	03	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	√	
1	01	03	01	019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	√	√	
1	01	03	01	020	Pengelolaan Keuangan SKPD	√	√	
1	01	03	01	022	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	√	√	
1	01	03	01	026	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	√	√	
1	01	03	01	059	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	√	√	


					Kantor			
1	01	03	01	061	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	
1	01	03	01	063	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	01	065	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	√	√	
1	01	03	01	096	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	√	
1	01	03	02		Program Pelaporan Kinerja	√	√	
1	01	03	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	
1	01	03	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	√	√	
1	01	03	02	015	Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan	√	√	
1	01	03	02	016	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	√	√	
1	01	03	15		Program Keciaptakarya	√	√	
1	01	03	15	001	Pembangunan Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	15	007	Pembangunan Tempat Ibadah	√	√	
1	01	03	15	011	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	√	√	
1	01	03	15	013	Pembangunan Drainase	√	√	
1	01	03	15	014	Pembangunan Jalan Lingkungan	√	√	
1	01	03	15	018	Perencanaan Air Bersih	√	√	
1	01	03	15	023	DAK Reguler Bidang Sanitasi	√	√	
1	01	03	15	025	DAK Penugasan Bidang Air Minum	√	√	
1	01	03	15	027	DAK Reguler Bidang Air Minum	√	√	
1	01	03	15	030	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	√	√	
1	01	03	15	031	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	√	√	
1	01	03	15	032	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	√	√	
1	01	03	15	034	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	√	√	
1	01	03	15	036	Hibah Gedung Kantor	√	√	

1	01	03	16			Program Kebinamargaan	√	√	
1	01	03	16	001		Pemeliharaan Alat-Alat Berat	√	√	
1	01	03	16	003		Pembangunan Jembatan	√	√	
1	01	03	16	004		Pemeliharaan Jalan	√	√	
1	01	03	16	005		Pemeliharaan PJU	√	√	
1	01	03	16	006		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	√	√	
1	01	03	16	010		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	√	√	
1	01	03	16	011		DAK Bidang Jalan	√	√	
1	01	03	16	012		Peningkatan Jalan	√	√	
1	01	03	16	013		Pembangunan Jalan TMD/ Karya Bakti TNI	√	√	
1	01	03	17			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	√	√	
1	01	03	17	002		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	17	003		DAK Bidang Irigasi	√	√	
1	01	03	17	005		Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	√	√	
1	01	03	17	009		Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	29			Program Penataan Ruang	√	√	
1	01	03	29	017		Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	√	√	
1	01	03	29	021		Penataan Keasrian dan Estetika Kota	√	√	
1	01	03	40			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	√	√	
1	01	03	40	003		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	√	√	
1	01	03	40	011		Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	√	√	

Sumber : DPA 2018 & Matriks Renstra 2018-2023


Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan RENSTRA dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dan RENSTRA sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program RENSTRA seperti yang terlihat dalam diagram di bawah ini :

Diagram 1 : Kesesuaian Jumlah Program RENJA Tahun 2019 dengan Jumlah Program RENSTRA Tahun 2018 – 2023.
DPA



Jumlah Program dalam RENJA Tahun 2019 sebanyak 7 Program. Jumlah program dalam DPA Tahun 2019 sebanyak 7 Program. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan program DPA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dengan DPA sudah sesuai mencapai 100 %, artinya Tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program DPA Tahun 2019

Diagram 2 : Irisan Kesesuaian Jumlah Program DPA dengan Program RENJA Tahun 2019



2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan RENJA PD, Sebagai Berikut :

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sesuai dengan tabel terlampir yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.500.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 84.250.000,00 atau 50,00%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 6 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 69.495.809,00 atau 41,24%.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 94.558.750,00 dengan target rencana kerja selama 12 Bulan (65 unit). Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (25 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 41.000.000,00 atau 43,36%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 6 Bulan dengan Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan sebanyak 16 Unit, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 6.974.945,00 atau 7,38%.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan target rencana kerja 12 Bulan pekerjaan. Pada Triwulan II (Kedua) target rencana kerja 6 Bulan dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 33,33%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja sudah berjalan selama 6 bulan (50%), sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana anggaran yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 44.835.000,00 atau 29,89%.

d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan target rencana kerja 5 Jenis (12 Bulan) komponen Instalasi Listrik. Pada Triwulan II (Kedua) target kinerja 5 jenis (6 Bulan) dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 50,00%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana anggaran yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.782.480,00 atau 46,37%.

- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 11.500.000,00 atau 50.00%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 6 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari rencana anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 11.435.000,00 atau 49,72%.

- f. Penyediaan Administrasi Kesekretariatan;

Kegiatan Penyediaan Administrasi Kesekretariatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.379.735,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 64.444.735,00 atau 50,20%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 6 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 45.198.855,00 atau 35,21%.

- g. Pengelolaan Keuangan SKPD;

Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.650.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja sebanyak 6 Laporan selama 6 bulan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 27.600.000,00 atau 55,59 %. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sebanyak 6 Laporan selama 6 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari rencana anggaran yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 20.830.040,00 atau 41,95%.

h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan (100%). Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 248.000.000,00 atau 55,11%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 6 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 175.230.978,00 atau 38,94% .

i. Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.580.000,00 dengan target rencana kerja 12 bulan (88 Orang). Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 7.290.000,00 atau 50,00%. Realisasi dari rencana kerja belum sesuai dengan target begitupun dengan realisasi anggarannya, ini disebabkan belum adanya dasar pembayaran (belum diterbitkan SK Bupati Sinjai Tentang Penetapan Penerimaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019).

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Unit (100 %). Sampai pada Triwulan II (Kedua) target kinerja 1 Unit (50 %) dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 50.00%. Pada Kegiatan ini dilakukan secara swakelola. Realisasi dari rencana kerja belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.000.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 41 Unit selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (15 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 78.300.000,00 atau 52,91%. Realisasi dari rencana kerja belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.800.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 42 Unit selama 12 bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (24 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 8.400.000,00 atau 50,00 %. Realisasi dari rencana kerja sudah terealisasi selama 6 bulan (12 unit), sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp. 2.400.000,00 atau 14,29%.

m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 30 Unit selama 12 bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (15 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.500.000,00 atau 52,38%. Realisasi dari rencana kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan selama 6 bulan hanya (8 Unit) yang terealisasi, begitupun dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.250.000,00 atau 50,00%.

n. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

50.000.000,00 dengan target rencana kerja 10 Orang selama 12 bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis impelentasi peraturan perundang-undangan sebanyak 5 Orang dengan rencana anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 atau 70.00%. Realisasi rencana kerja sampai triwulan kedua baru 1 orang yang mengikuti bimbingan teknis atau 10,00%, begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana anggaran yang telah direncanakan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 10,00%.

2. Program Pelaporan Kinerja

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.635.830,00 dengan target Rencana Kerja 1 Dokumen. Pelaksanaan pada kegiatan ini hanya direncanakan selama 3 (tiga) bulan dan ditargetkan pada Triwulan I (pertama) kegiatan ini sudah terealisasi dengan rencana anggaran sebesar Rp. 13.635.8300,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, begitupun dengan realisasi anggarannya.

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.107.060,00 dengan target rencana kerja 5 Dokumen. Sampai pada triwulan kedua target rencana kerja sebanyak 1 Dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp. 58.222.060,00 atau 44,41%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau 100%, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 15.947.100,00 atau 12,16%.

c. **Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.235.975,00 dengan target Rencana Kerja 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja 6 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 18.995.975,00 atau 58,93%. Realisasi dari rencana kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau 100%, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang telah direncanakan yaitu sebesar Rp. 5.296.300,00 atau 16,43%.

d. **Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD**

Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 162.290.575,00 dengan target rencana kerja 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja 6 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 81.225.575,00 atau 50,05%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 67.484.630,00 atau 41,58%.

3. Program Keciaptakaryaan

a. **Pembangunan Gedung Kantor**

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.000,00 dengan target rencana kerja 2 Unit. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 147.445.000,00 atau 70,21%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi Rencana Kerja belum ada tetapi tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan tetap berjalan, sedangkan realisasi anggaran sampai triwulan kedua juga belum ada yang terealisasi atau 0,00%.

b. Pembangunan Tempat Ibadah

Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.744.214.000,00 dengan target rencana kerja 1 Unit. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 3.982.107.000,00 atau 59,04%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

c. Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN) Kab. Sinjai

Kegiatan Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN) Kab. Sinjai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.760.000,00 dengan target rencana kerja 2 Dokumen. Pada triwulan kedua target rencana kerja yang ditetapkan yaitu 1 Dokumen, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 9.565.600,00 atau 46,08%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 1 Dokumen, sdangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.465.400,00 atau 11,88%.

d. Pembangunan Drainase

Kegiatan Pembangunan Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.275.093.000,00 dengan target rencana kerja 1.993 Meter. Sampai Pada Triwulan II (Kedua) belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.018.800.000,00 atau 79,90%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

e. Pembangunan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan target rencana kerja 35 Km. Pada Triwulan II (Kedua) belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

f. Perencanaan Air Bersih

Kegiatan Perencanaan Air Bersih dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 93.194.000,00 atau 98,10%. Realisasi Rencana Kerja belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

g. DAK Reguler Bidang Sanitasi

Kegiatan DAK Reguler Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.865.254.650,00 dengan target rencana kerja 6 Unit. Pada Triwulan II (Kedua) belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 724.199.150,00 atau 25,28%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Swakelola. Realisasi dari rencana kerja belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

h. DAK Penugasan Bidang Air Minum

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.674.469.790,00 dengan target rencana kerja 5 Unit. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp.

2.129.419.516,00 atau 79,62%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

i. DAK Reguler Bidang Air Minum

Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.463.940.000,00 dengan target rencana kerja 1 Unit Pembangunan SPAM. Pada triwulan kedua target rencana kerja belum ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.136.940.000,00 atau 77,66%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

j. DAK Penugasan Bidang Sanitasi

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.125.381.300,00 dengan target rencana kerja 50 Unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi. Pada Triwulan II (Kedua) belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.502.490.399,00 atau 48,07%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Swakelola. Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

k. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan

Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.789.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Unit Pembangunan SPAM. Pada Triwulan II (Kedua) belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2.356.752.425,00 atau 21,84%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja

belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

l. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 855.890.900,00 dengan target rencana kerja 15 Unit Pembangunan SPAM. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 679.690.980,00 atau 79,41%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola. Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

m. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Kegiatan Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,00 dengan target rencana kerja 10 Unit Pembangunan SPAM. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 595.500.000,00 atau 31,34%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pengadaan Langsung. Realisasi Rencana Kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

n. Hibah Gedung Kantor

Kegiatan Hibah Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Unit Bangunan Gedung yang dihibahkan. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

4. Program Kebinamargaan

a. Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.586.960,00 dengan target rencana kerja 19 Unit selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 334.666.960,00 atau 60,78%. Realisasi Rencana Kerja selama 6 bulan sudah dilakukan pemeliharaan kendaraan sebanyak 14 Unit, sedangkan Realisasi anggaran dibawah dari rencana anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 80.725.310,00 atau 14,66%.

b. Pembangunan Jembatan

Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.437.885.600,00 dengan target rencana kerja 6 buah jembatan. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 14.548.181.652,00 atau 57,19%. Sumber dana untuk kegiatan ini bersumber dari dana pinjaman daerah dan sampai pada triwulan kedua belum ada kejelasan dananya sehingga proses kegiatan belum ada. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

c. Pemeliharaan Jalan

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.284.636.940,00 dengan target rencana kerja 15.80 Km selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja belum ada yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.106.035.340,00 atau 86,10%. Realisasi Rencana Kerja sampai bulan 6 sepanjang 11,02 Km panjang jalan yang dipelihara, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target

yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 144.231.132,00 atau 11,23%.

d. Pemeliharaan PJU

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Prasarana Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 473.431.765,00 dengan target rencana kerja 1157 Buah selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja terpeliharanya PJU sebanyak 576 Buah selama 6 bulan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 348.441.765,00 atau 73,60%. Realisasi Rencana Kerja sebanyak 739 buah PJU yang dilakukan pemeliharaan selama 6 Bulan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 291.016.600,00 atau 61,47%.

e. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.152.280,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan pekerjaan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 226.152.280,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system seleksi umum. Realisasi dari rencana kerja belum ada karena masih dalam proses tender, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%.

f. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan pekerjaan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system seleksi umum. Realisasi dari rencana kerja belum ada, karena masih dalam proses tender, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.376.460,00 atau 0,21%.

g. DAK Bidang Jalan

Kegiatan Dak Bidang jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.057.295.400,00 dengan target rencana kerja sepanjang 20 Km. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.526.233,00 atau 49,99%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja belum ada, karena masih dalam tahap pelaksanaan tender (masa sanggah), sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.433.285,00 atau 0,07%.

h. Peningkatan Jalan

Kegiatan Peningkatan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.729.065.050,00 dengan target rencana kerja 119.70 Km. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 88.000.494.358,00 atau 50,36%. Sumber dana untuk kegiatan ini bersumber dari dana pinjaman daerah dan sampai pada triwulan kedua belum ada kejelasan dananya sehingga proses kegiatan belum ada Pada Kegiatan ini dilakukan dengan Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya.

i. Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI

Kegiatan Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Ruas jalan yang ditangani terkait perintisan dan pelebaran jalan. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 390.360.000,00 atau 39,04%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola. Realisasi dari rencana kerja sementara dalam proses pelaksanaan pekerjaan, sedangkan

realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 31.360.220,00 atau 3,14%.

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan target rencana kerja 7 DI selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara 3 DI, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 452.480.000,00 atau 45,25%. Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan irigasi sampai bulan 6 sudah berjalan 4 Daerah Irigasi, sehubungan dengan factor cuaca (hujan) yang intensitasnya cukup tinggi dan untuk menjaga mutu dan kualitas fisik pekerjaan sehingga penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan. sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 281.767.550,00 atau 28,18%.

b. DAK Bidang Irigasi

Kegiatan DAK Bidang Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.549.135.975,00 dengan target rencana kerja Panjang irigasi yang ditingkatkan/ direhabilitasi sepanjang 6.600 Meter (555 Ha). Pada triwulan kedua target rencana kerja yang ditetapkan 166 Ha dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.657.675.975,00 atau 66,18%. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem pelelangan umum. Realisasi dari rencana kerja belum ada karena masih dalam tahap proses tender, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 12.535.375,00 atau 0,15%.

c. Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan

Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

244.645.000,00 dengan target rencana kerja 268 Buah. Pada triwulan kedua target rencana kerja yang ditetapkan 13 buah pengadaan pintu air, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 159.120.000,00 atau 65,04%. Realisasi dari rencana kerja belum ada sehubungan dengan masih adanya proses penyesuaian system yang baru pada bagian pengadaan barang dan jasa, begitupun dengan realisasi anggarannya.

d. **Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi**

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 331.879.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Pada triwulan kedua belum ada target rencana kerja yang ditetapkan hanya tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 328.559.000,00 atau 99,00%. Realisasi Rencana Kerja belum ada karena masih dalam tahap proses tender, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.134.000,00 atau 0,34%.

6. Program Penataan Ruang

a. **Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)**

Kegiatan Tim Koordinasi Perencanaan Ruang daerah (TKPRD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.212.950,00 dengan target rencana kerja 2 Laporan. Pada triwulan kedua target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 1 Laporan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 40.410.000,00 atau 57,55%. Realisasi dari rencana kerja belum ada ini disebabkan karena sampai akhir bulan Juni belum ada permohonan izin/rekomendasi pemanfaatan ruang yang masuk melalui TKPRD, begitupun dengan realisasi anggarannya.

b. **Penataan Keasrian dan Estetika Kota**

Kegiatan Penataan Keasrian dan Estetika Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan target

rencana kerja 1 Kecamatan(0.5 Ha) selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja penataan RTH Kawasan tersebar dikec. Sinjai utara, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 55.235.000,00 atau 36,82%. Realisasi dari rencana kerja belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya.

7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.978.0651,00 dengan target rencana kerja 100 orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi. Pada triwulan kedua target rencana kerja jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan sebanyak 1 Kali (1 Peraturan perundang-undangan), dengan rencana anggaran sebesar Rp. 30.489.032,00 atau 50,00%. Realisasi dari rencana kerja sesuai target, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.539.760,00 atau 5,45%.

b. Pelatihan Tenaga Kerja Terampil

Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Terampil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.396.370,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Terampil sebanyak 2 Kali (100 Orang tenaga kerja konstruksi yang dilatih). Pada triwulan kedua target rencana kerja yang ditetapkan jumlah pelatihan tenaga kerja terampil sebanyak 1 Kali (50 orang tenaga kerja konstruksi yang dilatih), dengan rencana anggaran sebesar Rp. 75.198.185,00 atau 50,00%.. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 44.795.100,00 atau 29,78%.

2.3 Kendala Yang Dihadapi

Rendahnya realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan II (Kedua) disebabkan adanya kegiatan yang sementara berproses, khususnya kegiatan yang dilaksanakan baik lelang maupun pengadaan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

- ✚ Rata-rata kegiatan pada triwulan II belum ada rencana kerja yang ditetapkan;
- ✚ Faktor cuaca (hujan) dengan intensitas tinggi sehingga penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan;
- ✚ Kurang Pendataan, Informasi dan Koordinasi Sehingga Terjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan;
- ✚ Adanya Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3 Yang Tidak Sesuai Jadwal;
- ✚ Penyerapan Anggaran Kegiatan Masih Belum Bisa Terlaksana Dikarenakan Jadwal Kegiatan Baru Akan Dilaksanakan Pada Triwulan Ke - 3;
- ✚ Secara umum kegiatan masih dalam tahap awal kegiatan sehingga belum menyerap anggaran yang cukup besar
- ✚ Kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, motivasi kerja yang masih kurang dan kurangnya pemahaman tentang perencanaan.

BAB III

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Evaluasi RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II (Kedua) masih jauh dari sempurna, ada beberapa kegiatan yang belum bisa terlaksana secara maksimal.

Adapun total capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yaitu :

✚ Capaian Kinerja = 23,35 % (SR)

✚ Capaian Anggaran = 14,93 % (SR)

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan II (Kedua) ini masih sangat rendah, tetapi ini bukan karena adanya program yang tidak terlaksana tetapi karena Program dan Kegiatan tersebut ada yang memang dianggarkan untuk dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Dengan tersusunnya Evaluasi RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II (Kedua) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2019 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun ini.

1.2 Rekomendasi

Evaluasi RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II (Kedua) ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai sampai Triwulan II (Kedua), sehingga untuk Kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja.

Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 yaitu dengan lebih fokus terhadap program-program yang strategis, peningkatan kinerja SDM, peningkatan disiplin (waktu, kerja) pegawai, optimalisasi perencanaan dan kajian kegiatan kerja, serta peningkatan/ percepatan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Sinjai yang ada saat ini untuk dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah.

Demikian beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019

Sinjai, 28 Juni 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.C

Nip. 19651025 199203 1 009

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

NOTULEN RAPAT

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2019
Pukul : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Sinjai
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas
Peserta Rapat :
1. Kabid. Penataan Ruang
2. Kabid. Jasa Konstruksi
3. Kabid. Bina Marga
4. Kabid. SDA
5. Kasi. Konservasi Keanekaragaman Hayati
6. Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman
dan Air Minum
7. Kasubbag. Keuangan
8. Kasi. Pelaksanaan SDA
9. Kasi. Pelaksanaan Penataan Ruang
10. Kasi. Pengaturan Jasa Konstruksi
11. Kasi. Pelaksanaan Penataan Bangunan dan
Pengembangan Permukiman

12. Kasi. Perencanaan SDA
13. Kasi. Operasi dan Pemeliharaan SDA
14. Kasubbag. Program
15. Staf Sub. Bag. Keuangan
16. Staf Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
17. Staf Operasi dan Pemeliharaan SDA

Materi Rapat

1. Masing- masing PPK/PPTK mengkroscek kembali laporan capaian kinerja yang telah disampaikan ke Sub. Bagian Program.
2. Para PPK/PPTK menjelaskan capaian kinerja triwulan II, serta menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Capaian Kinerja yang dilaporkan bukan banyaknya paket yang dikerjakan melainkan volume pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator pada masing-masing kegiatan.
4. Diharapkan untuk Triwulan berikutnya, capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi.

Sinjai, 13 Juni 2019

PEMIMPIN RAPAT,



Ir. H. ISHAK
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19651025 199203 1 009

NOTULIS,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurhermawati'.

NURHERMAWATI, ST.
NIP. 19750729 200604 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92013

Sinjai, 11 Juni 2019

Nomor : 800 / 06.132.a / PUPR / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Evaluasi
Program/Kegiatan T.A. 2019

Kepada

YTH. 1. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
2. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
3. Para Kasubbag. Dinas PUPR
4. Staf Dinas PUPR

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka evaluasi program/kegiatan sampai dengan Bulan Mei Tahun 2019, maka dengan ini disampaikan kepada Para Kepala Bidang, Para Kepala Seksi dan Para Kasubbag serta staf yang menangani kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai untuk mengikuti rapat yang dimaksud. Adapun pelaksanaannya, Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 13 Juni 2019
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai

Demikian undangan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19651025 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92013

DAFTAR HADIR RAPAT

Tempat :
Tanggal/Bulan/Thn : 13/06/2019
Perihal : UNDANGAN RAPAT EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN
T.A. 2019

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Ishak.	Kades PUPR	1.
2.	NURHERMAWATI	KASUBAG PROGRAM	2.
3.	Nurhidayah	Kabid PUPR	3.
4.	Wahy Oumwana	B. Pengerahan	4.
5.	ANSJAR ARJAD	KABID SPA	5.
6.	A. HASDIANSYAH	KABID CK	6.
7.	A. SARYUDON	KASI RAKORAL CK	7.
8.	Muk. Syachwal M. ST	KABID BM	8.
9.	IWAN WAHYUBI	KASI PRESTASI	9.
10.	Andi Azrul Yadi, Gr	Kasi Perencanaan Reng	10.
11.	ROSULHATI	KASUBAG. KCH.	11.
12.	M NURPADRI HATA	KASI BANGKIM	12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21048 - 21480 SINJAI 92813

19.			19.
20.			20.

Sinjai,

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Kasubbag. Program,


Nurhermawati, ST
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19750729 200604 2 022


Ir. H. Ishak
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651025 199203 1 009

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN
S/D BULAN MEI TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN
S/D BULAN MEI TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN
S/D BULAN MEI TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN
S/D BULAN MEI TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN
S/D BULAN MEI TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN
S/D BULAN MEI TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN
S/D BULAN MEI TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN
S/D BULAN MEI TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN
S/D BULAN MEI TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN
S/D BULAN MEI TAHUN 2019**

