



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**EVALUASI RENCANA KERJA
(RENJA) TIWULAN IV
(OKTOBER - DESEMBER 2019)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Oleh karena atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya jualah sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan IV (Keempat) Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Data yang digunakan dalam Evaluasi Rencana Kerja adalah data primer yang berasal dari isian formulir evaluasi hasil RENJA PD Tahun 2019.

Sinjai, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
Nip. 19641214 198903 1 010

**EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
BAB II HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 TRIWULAN I (PERTAMA).....	12
2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	12
2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja OPD.....	16
2.3 Kendala Yang Dihadapi.....	37
BAB III PENUTUP.....	36
3.1 Kesimpulan.....	38
3.2 Rekomendasi.....	38
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (RENJA) telah menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi RENJA PD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan RENJA PD tahun berikutnya.

Dalam kepemimpinan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauhmana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan berbagai dokumen dalam mencapai tujuan sasaran PD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait
Pentingnya Evaluasi



Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dua kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, dan dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

berikut Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah :

1.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok antara lain :

1. melaksanakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
2. melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1.1.2 Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air:
 - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
 - 2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan; dan
 - 3. Seksi Preservasi Kebinamargaan.
- e. Bidang Cipta Karya :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
 - 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- f. Bidang Jasa Konstruksi :
 - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- g. Bidang Penataan Ruang :
 - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- h. Fungsional

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode			Urusan Wajib	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	
1	2	3			4	5	6	7	
					Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan PD	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan PD	1 01	03	01	Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	1.364.142.405,00	
		1 01	03	01	002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	12 Bulan	168.500.000,00
		1 01	03	01	006	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	64 Unit	79.558.750,00
		1 01	03	01	008	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	149.450.000,00
		1 01	03	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	6.000.000,00
		1 01	03	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	23.000.000,00

		1	01	03	01	019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	128.379.735,00
		1	01	03	01	020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan	12 Laporan	49.650.000,00
		1	01	03	01	022	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 %	492.123.920,00
		1	01	03	01	026	Penyediaan jasa/jamuan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS	12 Bulan	14.580.000,00
		1	01	03	01	059	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 Unit	30.000.000,00
		1	01	03	01	061	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	40 Unit	146.000.000,00
		1	01	03	01	063	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlangkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	41 Unit	16.400.000,00
		1	01	03	01	065	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	30 Unit	10.500.000,00
		1	01	03	01	096	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	50.000.000,00

Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas	1	01	03	02		Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100 %	339.269.440,00
		1	01	03	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	13.635.830,00
		1	01	03	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	5 Dokumen	131.107.060,00
		1	01	03	02	015	Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan	Jumlah laporan monitoring program dan kegiatan SKPD	12 Dokumen	32.235.975,00
		1	01	03	02	016	Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	162.290.575,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum						Program Keciptakaryaan	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	100 %	36.351.828.659,00
	Meningkatnya Kualitas Permukiman	1	01	03	15			Persentase Rumah Tinggal Bersantasi	100 %	

Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik						Capaian Bangunan Gedung Negara Yang Ditangani	100 %		
	1	01	03	15	001	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah sarana perkantoran pemerintah daerah yang terbangun	3 Unit	1.685.746.715,00
	1	01	03	15	007	Pembangunan Tempat Ibadah	Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun	1 Unit	6.836.714.000,00
	1	01	03	15	011	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBCN)	Jumlah dokumen teknis HSBCN	2 Dokumen	20.760.000,00
	1	01	03	15	013	Pembangunan Drainase	Panjang saluran drainase permukaan yang dikerjakan	4.217 Meter	2.954.663.144,00
	1	01	03	15	014	Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan bagi permukiman yang dikerjakan	110 Meter	247.000.000,00
	1	01	03	15	018	Perencanaan Air Bersih	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan perluasan air minum	1 Dokumen	95.000.000,00
	1	01	03	15	023	DAK Reguler Bidang Sanitasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	6 Unit	2.865.254.650,00
	1	01	03	15	025	DAK Penugasan Bidang Air Minum	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	5 Unit	2.674.469.790,00

		1	01	03	15	027	DAK Reguler Bidang Air Minum	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	1 Unit	1.463.940.000,00
		1	01	03	15	030	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	50 Unit	3.125.381.300,00
		1	01	03	15	031	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	1 Unit	10.777.180.080,00
		1	01	03	15	032	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	15 Unit	855.890.900,00
		1	01	03	15	034	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	10 Unit	1.900.000.000,00
		1	01	03	15	036	Hibah Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung yang dihibahkan	2 Unit	849.828.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	1	01	03	16		Program Kebinaamraan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62,30 %	123.650.153.176,00
								Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	91,72 %	
		1	01	03	16	001	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	19 Unit	550.586.960,00
		1	01	03	16	003	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berat	6 Buah	10.945.274.400,00
		1	01	03	16	004	Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	15,80 Km	1.284.636.940,00
		1	01	03	16	005	Pemeliharaan PJU	Terpeliharanya PJU	1157 Buah	530.631.765,00

		1	01	03	16	006	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Pembangunan Jembatan	1 Dokumen	226.152.280,00
		1	01	03	16	010	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Pembangunan Jalan	1 Dokumen	610.842.000,00
		1	01	03	16	011	DAK Bidang Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	20 Km	31.057.295.400,00
		1	01	03	16	012	Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	114,85 Km	77.445.398.431,00
		1	01	03	16	013	Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	Jumlah perintis dan pelebaran jalan	1 Ruas	999.335.000,00
Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi Yang Handal Untuk Memanjang Kedaulatan Pangan	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	1	01	03	17		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik	72,01 %	11.110.845.975,00
		1	01	03	17	002	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah daerah Irigasi dan bangunan air yang terpelihara	7 DI	1.000.000.000,00
		1	01	03	17	003	DAK Bidang Irigasi	Panjang Irigasi tang ditingkatkan/ direhab.	30 DI (6.600 M)	8.549.135.975,00
		1	01	03	17	004	Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Panjang Irigasi tang ditingkatkan/ direhab.	6 DI (1.760 M)	1.000.000.000,00
		1	01	03	17	005	Pengadaan Sarana Penujang Operasi Pemeliharaan	Jumlah pengadaan sarana penujang operasi pemeliharaan	268 Buah	244.645.000,00
		1	01	03	17	009	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi	1 Dokumen	317.065.000,00

Menciptakan Penataan Ruang Yang Konsisten	Tersusnya Rencana Rinci Tata Ruang	1	01	03	29		Program Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW		220.212.950,00
								Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB	4.54 0.04	
		1	01	03	29	017	Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	Jumlah laporan pelaksanaan, penataan pemanfaatan ruang	2 Laporan	70.212.950,00
		1	01	03	29	021	Penataan Keastrian dan Estetika Kota	Jumlah ruang terbuka hijau di ibukota kecamatan	0.5 Ha	150.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	1	01	03	40		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK)	100 %	211.374.435,00
		1	01	03	40	003	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	2 Peraturan/Perundang-undangan	52.578.065,00
		1	01	03	40	011	Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	Jumlah pelatihan tenaga kerja terampil	2 Kali	158.796.370,00

Sumber: DPPA 2019 & Matriks Renstra 2018-2023

BAB II

HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 TRIWULAN III

2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Perbandingan RENJA RENSTRA Tahun 2019

Kode						Jumlah Kegiatan		Ket
Urusan Wajib						RENJA	RENSTRA	
1						3	4	5
1	01	03	01					
1	01	03	01	002		√	√	
1	01	03	01	006		√	√	
1	01	03	01	008		√	√	
1	01	03	01	012		√	√	
1	01	03	01	015		√	√	
1	01	03	01	019		√	√	
1	01	03	01	020		√	√	
1	01	03	01	022		√	√	
1	01	03	01	026		√	√	


1	01	03	01	059		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	01	061		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	
1	01	03	01	063		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	01	065		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	√	√	
1	01	03	01	096		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	√	
1	01	03	02			Program Pelaporan Kinerja	√	√	
1	01	03	02	001		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	
1	01	03	02	009		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	√	√	
1	01	03	02	015		Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan	√	√	
1	01	03	02	016		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	√	√	
1	01	03	15			Program Keciaptakarya	√	√	
1	01	03	15	001		Pembangunan Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	15	007		Pembangunan Tempat Ibadah	√	√	
1	01	03	15	011		Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	√	√	
1	01	03	15	013		Pembangunan Drainase	√	√	
1	01	03	15	014		Pembangunan jalan Lingkungan	√	√	
1	01	03	15	018		Perencanaan Air Bersih	√	√	
1	01	03	15	023		DAK Reguler Bidang Sanitasi	√	√	
1	01	03	15	025		DAK Penugasan Bidang Air Minum	√	√	
1	01	03	15	027		DAK Reguler Bidang Air Minum	√	√	
1	01	03	15	030		DAK Penugasan Bidang Sanitasi	√	√	
1	01	03	15	031		Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	√	√	
1	01	03	15	032		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	√	√	
1	01	03	15	034		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	√	√	

1	01	03	15	036		Hibah Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	16			Program Kebinamargaan	√	√	
1	01	03	16	001		Pemeliharaan Alat-Alat Berat	√	√	
1	01	03	16	003		Pembangunan Jembatan	√	√	
1	01	03	16	004		Pemeliharaan Jalan	√	√	
1	01	03	16	005		Pemeliharaan PJU	√	√	
1	01	03	16	006		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	√	√	
1	01	03	16	010		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	√	√	
1	01	03	16	011		DAK Bidang Jalan	√	√	
1	01	03	16	012		Peningkatan Jalan	√	√	
1	01	03	16	013		Pembangunan Jalan TMD/ Karya Bakti TNI	√	√	
1	01	03	17			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	√	√	
1	01	03	17	002		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	17	003		DAK Bidang Irigasi	√	√	
1	01	03	17	004		Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	17	005		Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	√	√	
1	01	03	17	009		Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	29			Program Penataan Ruang	√	√	
1	01	03	29	017		Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	√	√	
1	01	03	29	021		Penataan Keasrian dan Estetika Kota	√	√	
1	01	03	40			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	√	√	
1	01	03	40	003		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	√	√	
1	01	03	40	011		Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	√	√	

Sumber : DPPA 2019 & Matriks Renstra 2018-2023


Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan RENSTRA dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dan RENSTRA sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program RENSTRA seperti yang terlihat dalam diagram di bawah ini :

Diagram 1 : Kesesuaian Jumlah Program RENJA Tahun 2019 dengan Jumlah Program RENSTRA Tahun 2018 – 2023.
DPA



Jumlah Program dalam RENJA Tahun 2019 sebanyak 7 Program. Jumlah program dalam DPA Tahun 2019 sebanyak 7 Program. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan program DPA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dengan DPA sudah sesuai mencapai 100 %, artinya Tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program DPA Tahun 2019

Diagram 2 : Irisan Kesesuaian Jumlah Program DPA dengan Program RENJA Tahun 2019



2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan RENJA PD, Sebagai Berikut :

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sesuai dengan tabel terlampir yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.500.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 168.500.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 12 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 140.178.964,00 atau 83,19%., dana yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 79.558.750,00 dengan target rencana kerja selama 12 Bulan (64 unit). Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (64 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 79.558.750,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 35.706.552,00 atau 55,12%.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.450.000,00 dengan target rencana kerja 12 Bulan pekerjaan. Pada Triwulan IV (Keempat) target rencana kerja selama 12 Bulan dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 149.450.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, begitupun dengan realisasi anggarannya.

d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan target rencana kerja waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 12 Bulan (5 Jenis) komponen Instalasi Listrik. Pada Triwulan IV (Keempat) target kinerja selama 12 bulan dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.705.874,00 atau 95,10%, dana yang dicairkan disesuaikan dengan kebutuhan.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 12 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari rencana anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 22.945.000,00 atau 99,76%, dana yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan.

f. Penyediaan Administrasi Kesekretariatan;

Kegiatan Penyediaan Administrasi Kesekretariatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.379.735,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 128.379.735,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 12 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 123.953.085,00 atau 96,55%, penyebab rendahnya penyerapan anggaran diakibatkan karena salah satu personil dalam tim pelayanan administrasi kesekretariatan honorariumnya hanya dibayarkan selama 3 bulan dari target 12 bulan, serta adanya data base tenaga kontrak yang honorariumnya tidak dibayarkan selama 3 bulan karena meninggal dunia.

g. Pengelolaan Keuangan SKPD;

Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.650.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 12 Laporan selama 12 Bulan. Sampai triwulan keempat target rencana kerja sebanyak 12 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 49.650.000,00 atau 100%.

Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, begitupun dengan realisasi anggarannya.

h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 492.123.920,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan (100%). Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 492.123.920,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 490.535.648,00 atau 99,68%.

i. Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.580.000,00 dengan target rencana kerja 12 bulan (90 Orang). Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 14.580.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja selama 12 Bulan dibawah dari target yaitu (89 Orang), begitupun dengan realisasi anggarannya. Hal ini disebabkan karena adanya Petugas dari Penjaga Bendungan dan Pintu Air yang meninggal dunia.

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Unit (100 %). Sampai pada Triwulan IV (Keempat) target kinerja 1 Unit (100 %) dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 atau 100.00%. Pada Kegiatan ini dilakukan secara swakelola. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 29.827.300,00. Dana yang cair sesuai dengan kebutuhan.

k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.000.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 40 Unit selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (40 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 146.000.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja selama 12 bulan dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak (20 Unit), begitupun dengan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 73.888.959,00 atau 50,61%. Ini disebabkan karena kurangnya laporan dari penanggungjawab kendaraan terkait pemeliharaan kendaraan.

l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.400.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 41 Unit selama 12 bulan. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (41 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 16.400.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja selama 12 bulan dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu 34 Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 12.800.000,00 atau 78,05%. Hal ini disebabkan karena kurangnya laporan terkait pemeliharaan AC.

m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 30 Unit selama 12 bulan. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (30 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja

selama 12 bulan dibawah dari target yaitu hanya 22 Unit Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 7.700.000,00 atau 73,33%. Hal ini disebabkan karena kurangnya laporan terkait pemeliharaan baik printer, computer, maupun laptop.

n. **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan target rencana kerja 10 Orang selama 12 bulan. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (10 Orang) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja selama 12 bulan dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu hanya 6 orang yang mengikuti bimbingan teknis atau 60,00%, begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 31.750.000,00 atau 63,50%.

2. Program Pelaporan Kinerja

a. **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.635.830,00 dengan target Rencana Kerja 1 Dokumen. Pelaksanaan pada kegiatan ini hanya direncanakan selama 3 (tiga) bulan dan ditargetkan pada Triwulan I (Pertama) kegiatan ini sudah terealisasi sesuai rencana begitupun dengan anggarannya.

b. **Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD**

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.107.060,00 dengan target

rencana kerja 5 Dokumen. Sampai pada triwulan ketempat target rencana kerja sebanyak 5 Dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp. 131.107.060,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana, yaitu sebesar Rp. 121.867.060,00 atau 92,95%. Dana yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan.

c. **Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.235.975,00 dengan target Rencana Kerja 12 Laporan selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja sebanyak 12 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 32.235.975,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, begitupun dengan realisasi anggarannya.

d. **Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD**

Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 162.290.575,00 dengan target rencana kerja 12 Laporan selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja sebanyak 12 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 162.290.575,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 156.779.455,00 atau 96,60%. Dana yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan.

3. Program Keciaptakaryaan

a. **Pembangunan Gedung Kantor**

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.685.746.715,00 dengan target rencana kerja 3 Unit. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan 3 Unit dengan rencana

anggaran sebesar Rp. 1.685.746.715,00,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 1.685.440.758,00 atau 99,98%, sisa anggaran merupakan selisih dari nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

b. Pembangunan Tempat Ibadah

Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.836.714.000,00 dengan target rencana kerja 1 Unit. Pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan 1 Unit dengan rencana anggaran sebesar Rp. 6.836.714.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 6.836.511.500,00, sisa anggaran merupakan selisih dari nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

c. Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN) Kab. Sinjai

Kegiatan Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN) Kab. Sinjai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.760.000,00 dengan target rencana kerja 2 Dokumen. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 2 Dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp. 20.760.000,00 atau 100. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, begitupun dengan realisasi anggarannya.

d. Pembangunan Drainase

Kegiatan Pembangunan Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.954.663.144,00 dengan target rencana kerja 4.217 Meter. Pada Triwulan IV (Keempat) target rencana kerja yang ditetapkan sepanjang 4.217 Meter Panjang saluran

drainase permukiman yang dikerjakan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2.954.663.144,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi Rencana kerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sepanjang 4.295 Meter atau 101,00%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana anggaran yaitu sebesar Rp. 2.947.986.204,00 atau 99,77%, ini disebabkan karena adanya retensi (5%) yang tidak terbayar dan adanya selisih dari nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

e. Pembangunan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 247.000.000,00 dengan target rencana kerja 110 Meter. Sampai pada Triwulan IV (Keempat) target rencana kerja yang ditetapkan 110 Meter Panjang jalan lingkungan bagi permukiman yang dikerjakan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 247.000.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 125 Meter atau 113,64%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 244.707.432,00 atau 99,07%. Hal ini disebabkan karena adanya Paket pekerjaan yang tidak cair yaitu pengawasan pada ruas jalan lingkungan depan Puskesmas Pulau Harapan, dan adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

f. Perencanaan Air Bersih

Kegiatan Perencanaan Air Bersih dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja 1 Dokumen, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 atau 100%. Realisasi rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari

rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 94.947.500,00 atau 99,94%, Hal ini disebabkan karena adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

g. DAK Reguler Bidang Sanitasi

Kegiatan DAK Reguler Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.865.254.650,00 dengan target rencana kerja Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi sebanyak 6 Unit (150 RT.) Sampai pada Triwulan IV (keempat) target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 6 Unit (150 RT) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2865.254.650,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Swakelola. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebanyak Rp. 2.837.155.650,00 atau 99,02%. Dana yang cair sesuai dengan kebutuhan.

h. DAK Penugasan Bidang Air Minum

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.674.469.790,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 5 Unit (800 RT). Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 5 Unit (800 RT) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2.674.469.790,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.672.341.790,00 atau 99,92%. Hal ini disebabkan karena adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

i. DAK Reguler Bidang Air Minum

Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.463.940.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air

Minum sebanyak 1 Unit (200 RT). Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja ditetapkan sebanyak 1 Unit (200 RT), dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.463.940.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 1.423.675.000,00 atau 97,25%, hal ini disebabkan karena adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

j. DAK Penugasan Bidang Sanitasi

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.125.381.300,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi sebanyak 50 Unit (250 RT). Sampai pada Triwulan IV (Keempat) target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 50 Unit (250 RT) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 3.125.381.300,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Swakelola. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 3.037.473.620,00 atau 97,19%, hal ini disebabkan karena adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak dan adanya dana yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan.

k. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan

Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.777.180.080,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 1 Unit (3.250 RT). Sampai pada Triwulan IV (Keempat) target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 1 Unit (3250 RT) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 10.777.180.080,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan

target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 10.773.960.705,00 atau 99,97%, hal ini disebabkan karena adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

l. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 855.890.900,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 15 Unit (1.500 RT) dimana dari 15 Unit terbagi dari dana yang bersumber APBN sebanyak 12 unit dan Dana APBD sebanyak 3 Unit. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 15 Unit (1500 RT) atau 100%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 855.890.900,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola. Realisasi dari rencana kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu hanya 14 Unit yang selesai dan sisanya dilakukan pemberian kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya, begitupun dengan rencana anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan atau sebesar Rp. 800.490.980,00 atau 93,53%.

m. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Kegiatan Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,00 dengan target rencana kerja 10 Unit. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan 10 Unit (530 RT), dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pengadaan Langsung. Realisasi Rencana Kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu hanya 9 Unit, begitupun dengan rencana anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 1.702.424.907,00 atau 89,60%, hal ini

disebabkan karena adanya paket pekerjaan Pembangunan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Sumur Bor Desa Mattungrengtellue Kecamatan Sinjai Tengah tidak dapat diselesaikan sesuai dengan tanggal berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 6 Desember 2019, dimana dari hasil penilaian teknis pekerjaan pengeboran sudah mencapai kedalaman 35 m ditemukan masalah dalam pengeboran dimana terdapat lapisan batuan induk yang sulit ditembus pengeboran dan pekerjaan mulai melambat dan hanya dapat mencapai kedalaman pengeboran 0,5 m/hari. Pada kedalaman 40 m pengeboran mata bor patah dan tidak dapat dikeluarkan, sehingga menyebabkan pengeboran berhenti dan diputuskan untuk mengubah titik pengeboran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pihak rekanan dianggap telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan arahan direksi teknis, kondisi alam diluar kendali semua pihak menjadi permasalahan utama dan dapat dipertimbangkan sebagai keadaan kahar. Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 52, menyebutkan tentang pengertian kahar, "Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pekerjaan dapat dianggap sebagai keadaan kahar. Selanjutnya untuk penanganan keadaan kahar di dalam Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 55 Tentang Keadaan Kahar ayat (2). " Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak." Dan pada ayat (3), " Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun Anggaran.

n. Hibah Gedung Kantor

Kegiatan Hibah Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 849.828.000,00 dengan target rencana kerja 2 Unit. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 2 Unit, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 849.828.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum dan Pengadaan Langsung. Realisasi Rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 795.061.524,00 atau 93,56%, hal ini disebabkan karena adanya selisih dari nilai pagu dengan nilai yang kontrak.

4. Program Kebinamargaan

a. Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.586.960,00 dengan target rencana kerja 19 Unit selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 550.586.960,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 517.359.590,00 atau 93,97%, dana yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan.

b. Pembangunan Jembatan

Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.945.274.400,00 dengan target rencana kerja 6 unit jembatan. Pada triwulan keempat target rencana kerja sebanyak 6 unit jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 10.945.274.400,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja tidaka ada, begitupun dengan realisasi anggarannya

atau 0,00% karena pelaksanaan kegiatan fisik ditunda dan akan dilaksanakan pada Tahun 2020 sebagai akibat adanya keterlambatan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran.

c. Pemeliharaan Jalan

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.284.636.940,00 dengan target rencana kerja 15,80 Km selama 12 Bulan. Pada triwulan keempat target rencana kerja sepanjang 15,80 Km Panjang jalan yang dipelihara dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.284.636.940,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sepanjang 12,805 Km atau 81,04%, begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 1.282.569.190,00 atau 99,84%. Dana yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan.

d. Pemeliharaan PJU

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Prasarana Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.631.765,00 dengan target rencana kerja Terpeliharanya PJU sebanyak 1.157 Buah selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja (1.157 buah) selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 530.631.765,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 935 buah atau 80,81%, hal ini disebabkan karena sebagian pemakaian lampu diarahkan ke stadion Mini untuk acara Porkab, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 527.434.400,00 atau 99,40%.

e. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.152.280,00 dengan

target rencana kerja 1 Dokumen. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan 1 Dokumen, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 226.152.280,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system seleksi umum. Realisasi dari rencana kerja tidak sesuai dengan target dimana adanya keterlambatan dalam penyampaian dokumen hasil perencanaan (Rencana Anggaran Biaya, Gambar Rencana) sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan dokumen tersebut (asistensi teknis) yang pada akhirnya hasil perencanaan tersebut tidak dapat diserahkan pada akhir tahun 2019.

Realisasi anggaran pada kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 6.152.280,00 atau 2,72%. Hal ini disebabkan karena jasa konsultasi Paket Perencanaan Teknis jembatan belum dibayarkan.

f. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 610.842.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan 1 Dokumen, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 610.842.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system seleksi umum. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 610. 633.440,00 atau 99,97%, hal ini disebabkan karena adanya selisih dari nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

g. DAK Bidang Jalan

Kegiatan Dak Bidang jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.057.295.400,00 dengan target rencana kerja sepanjang 20 Km. Pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan sepanjang 20 Km Panjang jalan yang dikerjakan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 31.057.295.400,00

atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sepanjang 26,42 Km Panjang jalan yang ditingkatkan, hal ini diakibatkan adanya perubahan dalam pelaksanaan kontrak. Sedangkan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 30.957.620.150,00 atau 99,68%, hal ini disebabkan karena adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

h. Peningkatan Jalan

Kegiatan Peningkatan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.445.398.431,00 dengan target rencana kerja 114.85Km. Pada triwulan keempat target rencana kerja sepanjang 114,85 km panjang jalan yang ditingkatkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 77.445.398.431,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Kegiatan ini yang dapat direalisasikan hanya Paket Perencanaan Teknis Jalan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 754.493.300,00 atau 0,97%. Sedangkan untuk pelaksanaan fisik ditunda dan akan dilaksanakan pada Tahun 2020 sebagai akibat adanya keterlambatan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran.

i. Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI

Kegiatan Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 999.335.000,00 dengan target rencana kerja 1 Ruas jalan yang ditangani terkait perintisan dan pelebaran jalan. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja 1 Ruas Jalan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 999.335.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola. Realisasi dari rencana kerja sudah terealisasi sesuai target atau 100%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 998.691.400,00 atau 99,94%,

hal ini disebabkan karena adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan target rencana kerja 7 DI selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 7 DI, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan begitupun dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 999.982.235,00 atau 100%.

b. DAK Bidang Irigasi

Kegiatan DAK Bidang Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.549.135.975,00 dengan target rencana kerja Panjang irigasi yang ditingkatkan sepanjang 6.600 m (555 Ha). Sampai Triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan sepanjang 6.600 m dengan rencana anggaran sebesar Rp. 8.549.132.975,00 atau 100%. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem pelelangan umum. Realisasi dari rencana kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu panjang irigasi yang ditingkatkan sepanjang 6.207 m atau 94,05%. Begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu hanya sebesar Rp. 7.160.667.760,00 atau 83,76%, hal ini disebabkan karena adanya paket pekerjaan yang belum selesai pelaksanaan fisiknya yaitu pada paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lompoa yang mana realisasi fisiknya baru mencapai 90,21%, mengingat kondisi pada DI. Lompoa pada bulan Juli s/d September petani masih memakai air irigasi sehingga saluran lama tidak dapat dibongkar yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan, maka perlu penambahan waktu

pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, serta adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

c. Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Kegiatan Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan target rencana kerja panjang irigasi yang ditingkatkan sepanjang 1.760 m (636 Ha). Kegiatan ini merupakan kegiatan baru di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2019. Realisasi rencana kerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sepanjang 2.006 m atau 113,98%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 995.273.000,00 atau 99,53%, hal ini disebabkan karena adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

d. Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan

Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.645.000,00 dengan target rencana kerja 268 Buah. Sampai triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 13 buah Pintu air dan 255 Patok HM, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 244.645.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 244.188.000,00 atau 99,81%, hal ini disebabkan karena adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

e. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 317.065.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Sampain triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan 1 Dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp.317.065.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, begitupun

dengan realisasi anggarannya yaitu sebesar Rp. 317.058.600,00 atau 100%.

6. Program Penataan Ruang

a. Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)

Kegiatan Tim Koordinasi Perencanaan Ruang daerah (TKPRD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.212.950,00 dengan target rencana kerja 2 Laporan. Sampai triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 2 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 70.212.950,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 20.538.900,00 atau 29,25%. Hal ini disebabkan karena adanya penganggaran Tenaga Ahli yang tidak terealisasi, karena selama kurun waktu Tahun 2019 permasalahan yang dibahas melalui rapat TKPRD cukup jelas dan seluruhnya telah termuat di dalam Perda RTRW maupun Perda RDTR, tidak didapati permasalahan penataan ruang yang kompleks sehingga tidak dibutuhkan tenaga ahli dalam pembahasannya.

b. Penataan Keasrian dan Estetika Kota

Kegiatan Penataan Keasrian dan Estetika Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Ruang terbuka hijau di ibu kota kecamatan sebesar 0.5 Ha . Pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan jumlah ruang terbuka hijau di ibu kota kecamatan sebesar 0,5 Ha yang dilakukan pemeliharaan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 149.712.700,00 atau 99,81%, hal ini disebabkan karena adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak serta efesiensi anggaran.

7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.578.065,00 dengan target rencana kerja Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan/perundang-undangan yang disosialisasikan sebanyak 2 Kali (2 Peraturan/perundang-undangan) dengan jumlah penyedia, Pengguna dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi sebanyak 100 Orang. Pada triwulan keempat sudah tidak ada target yang ditetapkan karena rencana pelaksanaan kegiatan hanya sampai pada triwulan ketiga. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau 100%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 52.374.065,00 atau 99,61%. Dana yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan.

b. Pelatihan Tenaga Kerja Terampil

Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Terampil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158.796.370,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Terampil sebanyak 2 Kali dengan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang dilatih sebanyak 227 Orang. Pada triwulan keempat sudah tidak ada target yang ditetapkan karena rencana pelaksanaan kegiatan hanya sampai pada triwulan ketiga. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau 100%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 156.055.600,00 atau 98,27%. Dana yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan.

2.3 Kendala Yang Dihadapi

Rendahnya realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan IV (Keempat) disebabkan adanya kendala permasalahan yang terjadi pada beberapa kegiatan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

- ✚ Terdapatnya 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun 2019 dengan sumber dana Pinjaman Daerah tidak terlaksana sebagai akibat adanya keterlambatan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran.
- ✚ Keterlambatan pekerjaan pada kegiatan DAK Bidang Irigasi disebabkan karena pada bulan Juli s/d September petani masih memakai air irigasi, sehingga saluran lama tidak dapat dibongkar yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan sehingga diperlukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

1.1 Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sampai dengan Triwulan IV (Keempat) masih jauh dari sempurna, ini disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana di tahun ini dan terdapatnya kegiatan yang dilaksanakan belum terlaksana secara maksimal.

Adapun total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yaitu :

- ✚ Capaian Kinerja = 93,98 % (ST)
- ✚ Capaian Anggaran = 86,59 % (T)
- ✚ Keselarasan antara program RENJA Tahun 2019 dengan Renstra Tahun 2018-2023 tergolong selaras, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program RENJA yang berbeda dengan program RENSTRA;
- ✚ Keselarasan antara program RENJA Tahun 2019 dengan DPA Tahun 2019 dikategorikan selaras, artinya tidak ada program di DPA yang Menyimpang dari program RENJA;
- ✚ Rata-rata total capaian kinerja sampai dengan triwulan IV pada kategori sangat tinggi, dan realisasi anggaran tinggi, hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sampai dengan Triwulan IV (Keempat) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai Tahun 2019 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun ini.

1.2 Rekomendasi

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sampai dengan Triwulan IV (Keempat) ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai sampai Triwulan

(Keempat), sehingga untuk kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja.

Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 yaitu:

- Penyusunan program dan kegiatan diharapkan mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang sudah ditetapkan;
- Perlu adanya komitmen SKPD dalam penyusunan evaluasi hasil Renja SKPD Tahun 2019 dan melaporkan kepada BAPPEDA setiap triwulan sesuai dengan format evaluasi renja SKPD;
- SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD;
- Hasil evaluasi RENJA Tahun 2019 menjadi bahan perumusan kebijakan RENJA Tahun 2021

Demikian beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019

Sinjai, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b

Nip. 19641214 198903 1 010

L A M P - R A N

L A M P - R A N

[illegible]

LAMP- RAN



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92013

Sinjai, 31 Desember 2019

Kepada

Nomor : 800/06-467/DPUPR/XII/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi Rencana Aksi dan
Rencana Kerja Triwulan IV Tahun
2019

YTH. 1. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
2. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
3. Para Kasubbag, Dinas PUPR

Di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini diminta agar menyampaikan data laporan kinerja berdasarkan Rencana Aksi dan Rencana Kerja untuk capaian triwulan IV Tahun 2019 pada Sub Bagian Program paling lambat tanggal 2 Januari 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kab. Sinjai
Sekretaris Dinas ,

NAZARUDDIN TAHA, ST.
Nip. 19720128 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0462) 21040 - 21400 SINJAI 92013

Sinjai, 6 Januari 2020

Nomor : 800/06.22/DPUPR/1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan
Rencana Kerja Triwulan IV
Tahun 2019

Kepada

YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
4. Para Kasubbag. Dinas PUPR;
5. Staf Dinas PUPR;
Di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka akan dilakukan rapat evaluasi kinerja lingkup Dinas.

Sehubungan hal tersebut disampaikan kepada Saudara(i) agar menghadiri rapat yang dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 8 Januari 2020
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai

Demikian undangan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP.1964`1214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21048 - 21490 SINJAI 92013

DAFTAR HADIR RAPAT

Tempat : Dinas PUPR
 Tanggal/Bulan/Thn : Rabu 8 Januari 2020
 Perihal : Rapat evaluasi rencana aksi dan rencana kerja triwulan I tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	A. Tanjung	Ketis	1.
2.	Pararuddin Taha	Sek	2.
3.	NURHERMAWATI	KASUBAG. PROGRAM	3.
4.	SABRI	KABID CK	4.
5.	A. SARIFUDDIN	KABID SDA	5.
6.	BADRI HATTA	Kasi Bangkin	6.
7.	AZHAR		7.
8.	M. Ridwan Tanjung	Seksi OP SDA	8.
9.	Rustam		9.
10.	H. ABD. ASIS	seksi per. sda.	10.
11.	Much. Ramli	Kasi Pem. Kerd. dan	11.
12.	Sultan Arsyad	Kasi pengkawasan jalan	12.
13.	Makmur Wahab	Kasi Peng. Ruang	13.
14.	Ardi Asrul Yadi Sar	Kasi Pelaksanaan Luas	14.
15.	EDY HAFIL	KASUBAG UMUM KEP	15.
16.	Agnis Zairinal	IC. Pina. P. R. R. R.	16.
17.	ROSIKAWATI	KASUBAG KEM	17.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LABATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21490 SINJAI 92913

18.	WENI OKTAVIANA	staf	18.
19.	SAMSU ALAM	KASI	19.
20.	AKUAR	KASI	20.
21.	ADAM NAGRUDDIN	KASI PRESERVASI	21.
22.	ABU HARIS	Kasi Perencanaan dan Pembinaan Perumahan	22.
23.	MUHL-NUR HIDAYAT, MT	staf	23.
24.	Nurhermawati, w.	staf	24.
25.	ILHAM-ST	KABID. P-RUANG	25.
26.	HERMAN HATTA	KASI	26.

Sinjai,

Kasubbag. Program,

Nurhermawati, ST
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19750729 200604 2 022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Sinjai

Ir. Andi Taufiq Saleh, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

NOTULEN RAPAT

EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2019

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Januari 2020
Pukul : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Sinjai
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas
Moderator : Sekretaris
Notulis : Kasubbag. Program
Peserta Rapat :
1. Kabid. SDA
2. Kabid. Bina Marga
3. Kabid. Cipta Karya
4. Kabid. Penataan Ruang
5. Kasi. Konservasi Keanekaragaman Hayati
6. Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keanekaragaman Hayati
7. Kasi. Pelaksanaan SDA
8. Kasi. Perencanaan SDA
9. Kasi. Operasi dan Pemeliharaan SDA
10. Kasubbag. Keuangan
11. Kasi. Pengaturan Jasa Konstruksi

12. Kasi. Pemberdayaan Jasa Konstruksi
13. Kasi. Pengawasan Jasa Konstruksi
14. Kasi. Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
15. Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
16. Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakarya
17. Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
18. Kasi. Pelaksanaan Penataan Ruang
19. Kasi. Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
20. Staf Sub Bagian Keuangan (Bendahara Pengeluaran)
21. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Materi Rapat:

1. Masing- masing PPK/PPTK mengkroscek kembali laporan capaian kinerja yang telah disampaikan ke Sub. Bagian Program.
2. Para PPK/PPTK menjelaskan capaian kinerja triwulan IV, serta menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Capaian Kinerja yang dilaporkan bukan banyaknya paket yang dikerjakan melainkan volume pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator pada masing-masing kegiatan.

Rapat diawali sambutan oleh Sekretaris Dinas selaku Moderator dan mempersilahkan kepada Pemimpin Rapat untuk membuka acara Rapat Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pemimpin Rapat membuka acara mengatakan bahwa:

Rapat terkait kinerja pertama kali diikuti semenjak menjabat sebagai Kepala Dinas, dan meminta agar kedepannya tetap melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan agar kendala yang dihadapi cepat teratasi, dan untuk mempersingkat waktu pemimpin rapat kembali mempersilahkan moderator untuk mengendalikan rapat.

Penyampaian kendala permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019:

1. **Dari Bapak M. Nur Badri Hatta, ST., M.Eng.**, selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman sekaligus PPK Kegiatan (Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Tempat Ibadah, Perencanaan Air Bersih, Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan, Pengendalian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Hibah Gedung Kantor)
 - a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Tempat Ibadah, Perencanaan Air Bersih, dan Hibah Gedung Kantor terealisasi sesuai target.
 - b. Kegiatan Pengendalian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Permasalahan:

Dari tiga Unit (desa) target Pamsimas, ada 1 desa yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, karena dipengaruhi oleh proses penggalian yang memakan waktu sebab karakteristik tanah yang berbatu, sehingga secara geologi struktur batuan dan rekahan tanah di titik tersebut mempengaruhi kondisi aliran air.

2. **Dari Bapak Agis Zainal, ST.,** selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus PPK Kegiatan (DAK Bidang Jalan, Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan)

Permasalahan:

Dari target jalan untuk peningkatan jalan sepanjang 114, Km tidak dapat dilaksanakan terkait adanya penundaan pelaksanaan kegiatan khususnya sumber dana pinjaman daerah, begitupun dengan pembangunan jembatan dengan target 6 Unit.

Solusi:

Kegiatan ini pada Tahun 2020 sudah dianggarkan dan telah memasuki tahapan proses lelang.

3. **Dari Bapak Andi Adnan, S.ST., MT.,** selaku Kepala Seksi Preservasi Kebinamargaan sekaligus PPK/PPTK (TMMD, Pemeliharaan jalan, Pemeliharaan Alat-Alat Berat, Pemeliharaan PJU

Mengatakan bahwa dari Kegiatan Pemeliharaan jalan dari target 15,80 Km hanya terealisasi sepanjang 12,805 Km, hal ini disebabkan adanya perubahan volume pekerjaan dimana beberapa ruas jalan mengalami penambahan volume pekerjaan sebagai akibat bertambahnya tingkat kerusakan ruas jalan yang akan dipelihara dan membutuhkan alokasi anggaran tambahan untuk masing-masing ruas jalan tersebut, sehingga secara langsung mempengaruhi target kegiatan sebelumnya.

Untuk Kegiatan PJU, banyaknya permintaan masyarakat terkait pemeliharaan lampu jalan khususnya di kec, yang mana biasanya dari pengaduan tersebut hanya 1 lampu yang akan diganti tetapi biaya operasional ke lokasi lebih besar dari biaya pemeliharaan.

Kegiatan Perencanaan Jembatan belum terealisasi sesuai target dimana adanya keterlambatan dalam penyampaian dokumen hasil perencanaan, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan

dokumen tersebut yang pada akhirnya hasil perencanaan tersebut tidak dapat diserahkan pada akhir Tahun 2019

- 4,. **Dari Bapak A. Sarifuddin, ST., MT.,** selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air sekaligus PPK Kegiatan (DAK Bidang Irigasi dan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi)

Untuk Kegiatan Bidang Irigasi dari 2 paket pekerjaan hanya 1 yang terealisasi sesuai target , sedangkan pada paket rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lompoa yang mana pada akhir bulan Desember realisasi fisiknya baru mencapai 90,21%. Mengingat kondisi pada DI. Lompoa pada bulan Juli s/d September petani masih memakai air irigasi sehingga saluran lama tidak dapat dibongkar yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan, maka perlu penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

5. **Dari Bapak Andi Asrulyadi Sar, S.AP.,** selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang sekaligus PPK Kegiatan (Pembangunan Drainase, Pembangunan Jalan Lingkungan, dan Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Untuk Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdapat 1 paket pekerjaan yang tidak terealisasi sesuai target, yaitu pada paket pekerjaan Pembangunan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Sumur Bor Desa Mattungrungtellue Kecamatan Sinjai Tengah tidak dapat diselesaikan sesuai dengan tanggal berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 6 Desember 2019, dimana dari hasil penilaian teknis pekerjaan pengeboran sudah mencapai kedalaman 35 m ditemukan masalah dalam pengeboran dimana terdapat lapisan batuan induk yang sulit ditembus pengeboran dan pekerjaan mulai melambat dan hanya dapat mencapai kedalaman pengeboran 0,5 m/hari. Pada kedalaman 40 m pengeboran mata bor patah dan tidak dapat dikeluarkan, sehingga menyebabkan

pengeboran berhenti dan diputuskan untuk mengubah titik pengeboran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pihak rekanan dianggap telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan arahan direksi teknis, kondisi alam diluar kendali semua pihak menjadi permasalahan utama dan dapat dipertimbangkan sebagai keadaan kahar. Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 52, menyebutkan tentang pengertian kahar, "Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pekerjaan dapat dianggap sebagai keadaan kahar. Selanjutnya untuk penanganan keadaan kahar di dalam Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 55 Tentang Keadaan Kahar ayat (2)." Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak." Dan pada ayat (3)," Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.

6. **Dari Bapak Muhammad Sabri AR., ST., MM.** selaku Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus PPK Kegiatan (DAK Reguler Bidang Sanitasi, DAK Penugasan Bidang Air Minum, DAK Reguler Bidang Air Minum, dan DAK Penugasan Bidang Sanitasi)

Bahwa Kegiatan yang ditangani semua terealisasi sesuai target.

Setelah semua penanggungjawab kegiatan menjelaskan kendala permasalahan dan langkah-langkah yang diupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang melewati tahun anggaran, maka rapat dilanjutkan kembali oleh pemimpin rapat sekaligus mengakhiri rapat yang sebelumnya meminta kembali kepada para penanggung jawab khususnya kegiatan yang tidak


penyelesaian kegiatan melewati tahun anggaran, dan yang paling utama persoalan terkait data, dan meminta untuk setiap bidang menunjuk 1 (satu) orang yang menangani data, sehingga bilamana ada permintaan terkait data cepat ditindaklanjuti karena sudah ada penanggungjawab data masing-masing di bidang.

Akhir kata bapak Kepala Dinas selaku Pemimpin rapat menyampaikan pesan untuk ke depan bekerjalah secara hati-hati dan ikuti aturan.

Sinjai, 8 Januari 2020

PEMIMPIN RAPAT,




Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, ST., MT.

Pangkat Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19641214 198903 1 010

NOTULIS,



NURHERMAWATI, ST.

NIP. 19750729 200604 2 022













