



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
TRIWULAN III
(JULI - SEPTEMBER 2020)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya jualah sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan III (Ketiga) Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Data yang digunakan dalam Evaluasi Rencana Kerja adalah data primer yang berasal dari isian formulir evaluasi hasil RENJA PD Tahun 2020.

Sinjai, 30 September 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b

Nip. 19641214 198903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
BAB II HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 TRIWULAN II (KEDUA).....	12
2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	12
2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja OPD.....	16
2.3 Kendala Yang Dihadapi.....	33
BAB III PENUTUP.....	34
3.1 Kesimpulan.....	34
3.2 Rekomendasi.....	34
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (RENJA) telah menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi RENJA PD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan RENJA PD tahun berikutnya.

Dalam kepemimpinan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan berbagai dokumen dalam mencapai tujuan sasaran PD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait Pentingnya Evaluasi



Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dua kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi pada kepala dinas, kepala bidang dan

kepala seksi dalam Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2016, maka dilakukan perubahan dan penyesuaian, dengan pertimbangan itu maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, berikut Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah :

1.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok antara lain :

1. melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
2. melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1.1.2 Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
 2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan; dan
 3. Seksi Preservasi Kebinamargaan.
- e. Bidang Cipta Karya :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakarya;
 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- f. Bidang Jasa Konstruksi :
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

g. Bidang Penataan Ruang :

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode			Urusan Wajib	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3			4	5	6	7
					Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan PD	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan PD	1	01	03	01	Cakupan Pelayanan Perkantoran	100 %	803.222.300,00
		1	01	03	01	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	12 Bulan	185.600.000,00
		1	01	03	01	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	65 Unit	71.150.000,00
		1	01	03	01	Waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	4.947.991,00
		1	01	03	01	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	20.000.000,00
		1	01	03	01	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	120.120.000,00

		1	01	03	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	13.500.000,00
		1	01	03	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	5 Dokumen	101.476.100,00
		1	01	03	02	015	Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan	Jumlah laporan monitoring program dan kegiatan SKPD	12 Laporan	30.000.000,00
		1	01	03	02	016	Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	150.000.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum	1	01	03	15		Program Keciaptakarya	Capaian Bangunan Gedung Negara Yang Ditangani	100 %	20.000.000,00
		1	01	03	15	011	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Jumlah dokumen teknis HSBGN	2 Dokumen	20.000.000,00
		1	01	03	15	037	Pengadaan Test Rest Area	Luas Lahan Pengadaaan Tanah Rest Area	0 M2	0
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	1	01	03	16		Program Kebinamargaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	50.30 %	205.530.572.950,00
		1	01	03	16			Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	91.79 %	
		1	01	03	16	001	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	12 Unit	200.000.000,00

		1	01	03	16	003	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berat	6 Buah	25.177.580.700,00
		1	01	03	16	004	Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	6,45 Km	1.100.000.000,00
		1	01	03	16	005	Pemeliharaan PJU	Terpeliharanya PJU	300 Buah	269.000.000,00
		1	01	03	16	010	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Pembangunan Jalan	0 Dokumen	0
		1	01	03	16	011	DAK Bidang Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	13,81 Km	15.226.449.000,00
		1	01	03	16	012	Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	118,14 Km	163.345.543.250,00
		1	01	03	16	013	Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	Jumlah perintisan dan pelebaran jalan	1 Ruas	212.000.000,00
Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi Yang Handal Untuk Menunjang Kedaulatan Pangan	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	1	01	03	17		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik	72,76 %	13.260.000.000,00
		1	01	03	17	002	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara	32 DI	190.000.000,00
		1	01	03	17	003	DAK Bidang Irigasi	Panjang irigasi tang ditingkatkan/ direhab.	10,642 M	13.070.000.000,00
		1	01	03	18		Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	100 %	3.536.187.000,00

		1	01	03	18	001	Perencanaan Air Bersih	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Perluasan Air Minum	0	0
		1	01	03	18	004	DAK Penugasan Bidang Air Minum	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	5 Unit	2.928.487.000,00
		1	01	03	18	006	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	0	0
		1	01	03	18	007	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Unit	607.700.000,00
		1	01	03	19		Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	100 %	2.037.609.100,00
								Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air	0.60 %	
								Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	84.00 %	
		1	01	03	19	007	DAK Reguler Bidang Bidang Sanitasi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	0 Unit	0
		1	01	03	19	012	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	36 Unit	1.988.207.000,00

		1	01	03	19	020	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Tersedia	2 Unit	49.402.100,00
Menciptakan Penataan Ruang Yang Konsisten	Tersusnya Rencana Rinci Tata Ruang	1	01	03	29		Program Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	4.76	121.133.200,00
		1	01	03				Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB	0.05	
		1	01	03	29	017	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD)	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	12 Rekomendasi	49.638.900,00
		1	01	03	29	022	Pemeliharaan RTH Taman Kota	Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai	2 Lokasi	71.494.300,00
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	1	01	03	40		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100 %	15.255.300,00
		1	01	03	40	003	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	0 Kali	0
		1	01	03	40	004	Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi IUJK	40 BUJK	15.255.300,00

Sumber: Perubahan Kedua DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

BAB II
HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 TRIWULAN III

2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
 Perbandingan RENJA dan RENSTRA Tahun 2020

Kode						Jumlah Kegiatan		Ket
						RENJA	RENSTRA	
1						3	4	5
1	01	03	01					
1	01	03	01	002		√	√	
1	01	03	01	006		√	√	
1	01	03	01	012		√	√	
1	01	03	01	015		√	√	
1	01	03	01	019		√	√	
1	01	03	01	020		√	√	
1	01	03	01	022		√	√	
1	01	03	01	026		√	√	
1	01	03	01	059		√	√	


1	01	03	01	061		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	
1	01	03	01	063		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	01	065		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	√	√	
1	01	03	01	096		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	√	
1	01	03	02			Program Pelaporan Kinerja	√	√	
1	01	03	02	001		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	
1	01	03	02	009		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	√	√	
1	01	03	02	015		Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan	√	√	
1	01	03	02	016		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	√	√	
1	01	03	15			Program Keciaptakarya	√	√	
1	01	03	15	011		Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	√	√	
1	01	03	15	037		Pengadaan Tanah Rest Area	√	√	
1	01	03	16			Program Kebinamargaan	√	√	
1	01	03	16	001		Pemeliharaan Alat-Alat Berat	√	√	
1	01	03	16	003		Pembangunan Jembatan	√	√	
1	01	03	16	004		Pemeliharaan Jalan	√	√	
1	01	03	16	005		Pemeliharaan PJU	√	√	
1	01	03	16	010		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	√	√	
1	01	03	16	011		DAK Bidang Jalan	√	√	
1	01	03	16	012		Peningkatan Jalan	√	√	
1	01	03	16	013		Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	√	√	
1	01	03	17			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	√	√	
1	01	03	17	002		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	17	003		DAK Bidang Irigasi	√	√	

1	01	03	18			Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	√	√	
1	01	03	18	001		Perencanaan Air Bersih	√	√	
1	01	03	18	004		DAK Penugasan Bidang Air Minum	√	√	
1	01	03	18	006		Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	√	√	
1	01	03	18	007		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	√	√	
1	01	03	19			Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	√	√	
1	01	03	19	007		DAK Reguler Bidang Sanitasi	√	√	
1	01	03	19	012		DAK Penugasan Bidang Sanitasi	√	√	
1	01	03	19	020		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	√	√	
1	01	03	29			Program Penataan Ruang	√	√	
1	01	03	29	017		Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD)	√	√	
1	01	03	29	021		Pemeliharaan RTH Taman Kota	√	√	
1	01	03	40			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	√	√	
1	01	03	40	003		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	√	√	
1	01	03	40	004		Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi	√	√	

Sumber : Perubahan Kedua DPA Tahun 2020 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai


Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan RENSTRA dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dan RENSTRA sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program RENSTRA seperti yang terlihat dalam diagram di bawah ini :

Diagram 1 : Kesesuaian Jumlah Program RENJA Tahun 2020 dengan Jumlah Program RENSTRA Tahun 2018 – 2023.
Perubahan Kedua DPA



Jumlah Program dalam RENJA Tahun 2020 sebanyak 9 Program. Jumlah program dalam Perubahan II DPA Tahun 2020 sebanyak 9 Program. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan program Perubahan II DPA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dengan Perubahan II DPA sudah sesuai mencapai 100 %, artinya Tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program Perubahan II DPA Tahun 2020.

Diagram 2 : Irisan Kesesuaian Jumlah Program Perubahan II DPA dengan Program RENJA Tahun 2020



2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan RENJA PD, Sebagai Berikut :

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sesuai dengan tabel terlampir yaitu :

1. Program Pelayanan Perkantoran :

a. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.600.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 139.194.000,00 atau 75%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 9 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 113.876.540,00 atau 61,36%.

b. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;*

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.150.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 Bulan (65 Unit). Pada triwulan ketiga rencana kerja selama 9 bulan (49 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 53.800.000,00 atau 75,61%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 25.822.188,00 atau 36,29%.

c. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;*

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 4.947.991,00 dengan target rencana kerja waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 12 Bulan (5 Jenis) komponen Instalasi Listrik. Pada Triwulan ketiga target kinerja selama 9 bulan dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 4.947.991,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggarannya dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 2.933.900,00 atau 59,29%.

d. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;*

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 75,00%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 9 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari rencana anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 14.940.000,00 atau 74,70%.

e. *Penyediaan Administrasi Kesekretariatan;*

Kegiatan Penyediaan Administrasi Kesekretariatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.120.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 96.170.00,00 atau 80,06%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 9 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 63.451.900,00 52,82 atau %.

f. *Pengelolaan Keuangan SKPD;*

Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan

ketiga target rencana kerja sebanyak 9 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 41.880.000,00 atau 83,76%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 32.515.400,00 atau 65,03%.

g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.048.309,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan (100%). Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 174.048.309,00 atau 71,27%. Realisasi Rencana Kerja tidak sesuai dengan target, begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 112.551.353,00 atau 64,67%.

h. Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS;

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.456.000,00 dengan target rencana kerja 12 bulan (94 Orang). Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 22.482.000,00 atau 75,00%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 8.694.000,00 atau 28,55%.

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Unit (100%). Pada Triwulan ketiga target kinerja 1 Unit (100%) dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan secara swakelola. Realisasi dari rencana kerja belum bisa terukur sesuai target yang telah ditetapkan,

sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 5.048.100,00 atau 25,24%.

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 40 Unit (100%). Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (30 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 81.875.000,00 atau 81,88%. Realisasi dari rencana kerja selama 9 bulan dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak (23 Unit), begitupun dengan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 47.264.500,00 atau 47,26%. Ini disebabkan karena kurangnya laporan dari penanggungjawab kendaraan terkait pemeliharaan kendaraan.

k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.400.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 41 Unit dilakukan pemeliharaan sebanyak 2 kali (100%). pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (30 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 13.500.000,00 atau 82,32%. Realisasi dari rencana kerja selama 9 bulan diatas dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 34 Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara, sedangkan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 6.800.000,00 atau 41,46%.

l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 30 Unit (100%). Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (25 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 atau 76,19%.

Realisasi dari rencana kerja selama 9 bulan dibawah dari target yaitu sebanyak 13 Unit Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 3.500.000,00 atau 33,33%.

m. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 dengan target rencana kerja 5 Orang selama 12 bulan. Pada triwulan pertama target rencana kerja selama 3 bulan (2 Orang) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 atau 40,00%. Realisasi dari rencana kerja selama 3 bulan belum ada yang terealisasi, begitupun dengan anggarannya atau 0,00%. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00.

2. Program Pelaporan Kinerja

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.500.000,00 dengan target Rencana Kerja 1 Dokumen. Pelaksanaan pada kegiatan ini hanya direncanakan selama 3 (tiga) bulan dan ditargetkan pada Triwulan pertama kegiatan

ini sudah terealisasi sesuai rencana begitupun dengan anggarannya. Realisasi rencana kerja sudah terealisasi sesuai target (100%), begitupun dengan realisasi anggarannya.

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.476.100,00 dengan target rencana kerja 5 Dokumen. pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (3 Dokumen) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 80.196.100,00 atau 79,03%. Realisasi Rencana Kerja diatas dari target yaitu sebanyak 4 Dokumen, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana, yaitu sebesar Rp. 70.171.300,00 atau 69,15%.

c. Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar, Rp. 30.000.000,00 dengan target Rencana Kerja 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (9 Laporan) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 25.380.000,00 atau 84,60%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 17.966.800,00 atau 59,89%.

d. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD

Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan target rencana kerja 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (9 Laporan) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 125.055.000,00 atau 83,37%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 104.705.400,00 atau 69,80%.

3. Program Keciaptakaryaan

a. *Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN);*

Kegiatan Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN) Kab. Sinjai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan target rencana kerja 2 Dokumen. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan masih 1 Dokumen yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 13.734.200,00 atau 68,67%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.966.900,00 atau 29,83%.

b. *Pengadaan Tanah Rest Area;*

Kegiatan Pengadaan Tanah Rest Area dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan target rencana kerja 36 M2. Pada triwulan pertama target rencana kerja selama 3 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 13.125.000,00 atau 13,13%. Realisasi Rencana Kerja maupun anggaran belum ada yang terealisasi. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 0,00.

4. Program Kebinamargaan

a. Pemeliharaan Alat-Alat Berat;

Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan target rencana kerja 12 Unit selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (11 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 184.340.000,00 atau 92,17%. Realisasi Rencana Kerja diatas dari target yaitu sebanyak 14 Unit kendaraan yang dilakukan pemeliharaan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 126.866.550.00 atau 63,43%.

b. Pembangunan Jembatan;

Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.430.685.600,00 dengan target rencana kerja 6 buah jembatan. Setelah dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 25.177.580.700,00. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 25.174.600.700,00 atau 99,99%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja belum bisa terukur karena baru dalam tahap pelaksanaan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.178.248.060,00 atau 20,57%.

c. Pemeliharaan Jalan;

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dengan target rencana kerja 18 Km selama 12 Bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp.

1.097.500.000,00 atau 99,77%. Realisasi Rencana Kerja sampai akhir September panjang jalan yang dipelihara sepanjang 2,5 Km, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 193.794.626,00 atau 17,62%.

d. Pemeliharaan PJU;

Kegiatan Pemeliharaan PJU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 269.000.000,00 dengan target rencana kerja Terpeliharanya PJU sebanyak 300 Buah selama 12 Bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (225 buah) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 221.340.000,00 atau 82,28%. Realisasi Rencana Kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 141 buah yang dilakukan pemeliharaan. begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 215.281.800,00 atau 80,03%.

e. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan;

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.300.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Pada triwulan pertama target rencana kerja selama 3 bulan belum ada target dan anggaran yang ditetapkan. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 0,00.

f. DAK Bidang Jalan;

Kegiatan Dak Bidang jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.746.449.000,00 dengan target rencana kerja sepanjang 23,07 Km. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, Pemerintah kembali mengalokasikan Cadangan DAK Fisik yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, Alokasi Cadangan DAK Fisik untuk Kegiatan DAK Bidang Jalan sebesar Rp. 15.226.449.000,00 turun dari anggaran sebelumnya begitupun dengan Target rencana kerja Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 13,81 Km. Pada Triwulan III realisasi kinerja belum bisa terukur karena baru tahap awal pelaksanaan pekerjaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.653.733.400,00 atau 6,75%

g. Peningkatan Jalan;

Kegiatan Peningkatan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.174.451.250,00 dengan target rencana kerja Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 118,14 Km. Setelah penyesuaian dan rasionalisasi dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 163.345.543.250,00. Pada triwulan ketiga selama 9 bulan belum ada rencana kerja yang

ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 130.731.316.450,00 atau 80,03%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja diatas dari target yang telah ditetapkan yaitu Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 100,16 Km, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 79.796.925.930,00 atau 48,85%.

h. Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI;

Kegiatan Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 212.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Ruas jalan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan belum ada target yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 207.800.000,00 atau 98,02%. Realisasi kinerja sudah terealisasi sesuai target (100%), sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 206.988.450,00 atau 97,64%.

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000,00 dengan target rencana kerja 32 DI selama 12 Bulan. Pada triwulan ketiga selama 9 bulan target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 32 DI atau 100% begitupun dengan rencana anggaran sebesar Rp. 190.000.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara sebanyak 32 DI, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 186.624.500,00 atau 98,22%.

b. DAK Bidang Irigasi;

Kegiatan DAK Bidang Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.070.000.000,00 dengan target rencana kerja

Panjang irigasi yang ditingkatkan sepanjang 10.642 M. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem pelelangan umum. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, Pemerintah kembali mengalokasikan Cadangan DAK Fisik yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, Alokasi Cadangan DAK Fisik untuk Kegiatan DAK Bidang Irigasi sebesar Rp. 13.070.000.000,00 sama dengan Pagu Awal dengan Target rencana kerja Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhab sepanjang 10.642 M . Pada Triwulan III realisasi kinerja belum bisa terukur karena baru tahap awal pelaksanaan pekerjaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.769.346.600,00 atau 5,79%

6. Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

a. Perencanaan Air Bersih;

Kegiatan Perencanaan Air Bersih dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian

dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 0,00.

b. *DAK Penugasan Bidang Air Minum;*

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.056.487.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 13 Unit (2.285 RT). Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, Pemerintah kembali mengalokasikan Cadangan DAK Fisik yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, Alokasi Cadangan DAK Fisik untuk Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum sebesar Rp. 2.928.487.000,00 turun dari anggaran sebelumnya begitupun dengan Target rencana kerja Jumlah pembangunan system penyediaan air minum sebanyak 5 Unit. Pada Triwulan III realisasi kinerja

belum bisa terukur karena baru tahap awal pelaksanaan pekerjaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 784.903.148,00 atau 1,30%

c. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan;

Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 1 Unit (1570 RT). Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00.

d. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);

Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 607.700.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 2 Unit (1.350 RT). Pada triwulan ketiga selama 9 bulan target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 2 Unit (1.350 RT), dengan rencana anggaran sebesar Rp. 483.061.600,00 atau 79,49%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola. Realisasi dari rencana kerja belum bisa terukur karena kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, sedangkan

realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 246.044.000,00 atau 40,49%.

7. Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum Air Limbah Domestik

a. DAK Reguler Bidang Sanitasi;

Kegiatan DAK Reguler Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi sebanyak 2 Unit (100 RT). Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Swakelola.. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

b. DAK Penugasan Bidang Sanitasi;

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.768.607.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi sebanyak 40 Unit (2.000 RT). Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Berdasarkan

Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, Pemerintah kembali mengalokasikan Cadangan DAK Fisik yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, Alokasi Cadangan DAK Fisik untuk Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi sebesar Rp. 1.988.207.000,00 turun dari anggaran sebelumnya begitupun dengan Target rencana kerja Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi sebanyak 36 Unit. Pada Triwulan III realisasi kinerja belum bisa terukur karena baru tahap awal pelaksanaan begitupun dengan realisasi anggarannya.

c. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah;

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.402.100,00 dengan target rencana kerja jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah yang tersedia sebanyak 2 Unit (30 RT). Pada triwulan ketiga selama 9 bulan target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 2 Unit (30 RT) yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 36.908.300,00 atau 74,71%. Realisasi rencana kerja dibawah dari target yaitu 2 (Unit) 25 RT yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 28.577.500,00 atau 57,85%.

8. Program Penataan Ruang

a. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD);

Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.638.900,00 dengan target rencana kerja 12 Rekomendasi. Pada triwulan ketiga selama 9 bulan target rencana kerja yang ditetapkan

sebanyak 9 Rekomendasi dengan rencana anggaran sebesar Rp. 42.528.900,00 atau 85,68%. Realisasi dari rencana kerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 14 Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan, sedangkan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 20.456.400,00 atau 41,21%.

b. Pemeliharaan RTH Taman Kota;

Kegiatan Pemeliharaan RTH Taman Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.494.300,00 dengan target rencana kerja Jumlah Ruang terbuka hijau di ibu kota sebanyak 2 Lokasi yang dilakukan pemeliharaan. Pada triwulan ketiga selama 9 bulan target rencana kerja yang ditetapkan jumlah ruang terbuka hijau di ibu kota sebanyak 2 Lokasi yang dilakukan pemeliharaan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 57.094.300,00 atau 79,86%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 52.989.100,00 atau 74,12%.

9. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi;

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.287.100,00 dengan target rencana kerja Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan/perundang-undangan yang disosialisasikan sebanyak 1 Kali (25 Orang). Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00

b. Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Kegiatan Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.255.300,00 dengan target rencana kerja Jumlah Rekomendasi IUJK sebanyak 40 BUJK (100%). Pada triwulan ketiga selama 9 bulan target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 30 BUJK, dengan rencana anggaran sebesar 11.510.00,00 atau 75,45%. Realisasi rencana kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu jumlah rekomendasi IUJK sebanyak (14), begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 6.127.700,00 atau 40,17%.

2.3 Kendala Yang Dihadapi

Rendahnya capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan III (ketiga) disebabkan karena adanya kegiatan yang baru mulai dilaksanakan dan adanya kegiatan yang sementara berproses.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini:

- ✚ Rata-rata kegiatan fisik pada triwulan III baru terkontrak.
- ✚ Proses pelaksanaan, dimana waktu di awal pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal tidak sesuai (pelaksanaan kegiatannya terlambat).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III (ketiga) masih jauh dari sempurna, ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang belum bisa terlaksana secara maksimal.

Adapun total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yaitu :

✚ Capaian Kinerja = 45,07 % (SR)

✚ Capaian Anggaran = 36,92% (SR)

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan III (ketiga) ini masih sangat rendah, tetapi ini bukan karena adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana tetapi karena adanya sebahagian Program dan Kegiatan tersebut dalam penentuan kinerja dan anggaran direncanakan pada Triwulan berikutnya.

Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III (ketiga) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai Tahun 2020 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun ini.

3.2 Rekomendasi

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III (ketiga) ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai sampai Triwulan III (ketiga), sehingga untuk kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja.


Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yaitu:

- ☀️ Penyusun program dan kegiatan diharapkan mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang sudah ditetapkan;
- ☀️ Perlu adanya komitmen SKPD dalam penyusunan evaluasi hasil Renja SKPD Tahun 2020 dan melaporkan kepada BAPPEDA setiap triwulan sesuai dengan format evaluasi renja SKPD;
- ☀️ SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD;
- ☀️ Meningkatkan kinerja SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang ada saat ini untuk dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang capaian kerjanya masih rendah.

Demikian beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Sinjai, 30 September 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19641214 198903 1 010

Kabupaten
SKPD
Periode Renja SKPD

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21490 SINJAI 92913

Sinjai, 7 Oktober 2020

Kepada

Nomor : 800/06.390/DPUPR/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan
Rencana Kerja Triwulan III Tahun
Anggaran 2020

YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
4. Para Kasubbag. Dinas PUPR, dan
5. Para PPK/PPTK Dinas PUPR

Di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka akan dilakukan rapat evaluasi kinerja lingkup dinas.

Sehubungan hal tersebut disampaikan kepada Saudara(i) agar menghadiri rapat yang dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2020
Waktu : 09.000 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai

Demikian undangan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH. MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b.
NIP. 19641214 198903 1 010

LAMP- RAN



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21490 SINJAI 92913

Sinjai, 7 Oktober 2020

Kepada

Nomor : 800/06.398/DPUPR/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan
Rencana Kerja Triwulan III Tahun
Anggaran 2020

YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
4. Para Kasubbag. Dinas PUPR, dan
5. Para PPK/PPTK Dinas PUPR

Di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka akan dilakukan rapat evaluasi kinerja lingkup dinas.

Sehubungan hal tersebut disampaikan kepada Saudara(i) agar menghadiri rapat yang dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2020
Waktu : 09.000 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai

Demikian undangan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIO SALEH. MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b.
NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0483) 21048 - 21496 SINJAI 92613

DAFTAR HADIR RAPAT

Tempat : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tanggal/Bulan/Thn : Kamis, 8 Oktober 2020
Perihal : Rapat evaluasi rencana Dk dan rencana kerja
Triwulan III Tahun Anggaran 2020

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	A. TAUFIQ S	Kadis PUPR.	1.
2.	Mazruddin Zaha	SEKERTARUS	2.
3.	SABRI	KAMIN CU	3.
4.	M NURBADI HATTA	Kasi. Bayan	4.
5.	AZHAR	Kasi PUP	5.
6.	HERMAN HATTA	Kasi Perenc. CK	6.
7.	ROSMAWATI		7.
8.	AKMAL	Kasi. Pengawasan Jalon	8.
9.	MUH.RIZAL.TAMIN	STAF SOR	9.
10.	SAMSU ALAM	Kasi. Perencanaan BM	10.
11.	HARNUL	STAF CU	11.
12.	ABDUL HAPIS	Kasi. Perencanaan Pany	12.
13.	Hj. Nurafiah	Kabid. Jalon	13.
14.	Sultan asyad	Kasi. Pengawasan Jalon	14.
15.	ETRY HAFIL	Kasubag UMUM & KPP	15.
16.	Weni Octaviana	Bendahara Pengeluaran	16.
17.	NURHERMAWATI	KASUBAG PROGRAM	17.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21490 SINJAI 92613

18.	Nurwahyu Dzuljalil. w.	STAFF	18.
19.	MAULODAH FITRIAH	STAFF	19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.

Sinjai,

Kasubbag. Program,

Nurhermawati, ST
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19750729 200604 2 022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sinjai

Ir. Andi Taufiq Saleh, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

NOTULEN RAPAT

EVALUASI RENCANA AKSI/RENCANA KERJA TRIWULAN III TAHUN 2020

Hari/Tanggal	: Kamis, 8 Oktober 2020
Pukul	: 09.00 Wita s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai
Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai
Pemimpin Rapat	: Kepala Dinas
Moderator	: Sekretaris
Notulis	: Kasubbag. Program
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Kabid. Jasa Konstruksi2. Kabid. Cipta Karya3. Kasi. Pengaturan Jasa Konstruksi4. Kasi. Pengawasan Jasa Konstruksi5. Kasubbag. Keuangan6. Kasi. Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.7. Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakarya8. Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum9. Kasubbag. Umum10. Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan11. Staf Sub Bagian Keuangan (Bendahara Pengeluaran)

12. Staf Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
13. Staf Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Materi Rapat

1. Masing- masing PPK/PPTK mengkroscek kembali laporan capaian kinerja yang telah disampaikan ke Sub. Bagian Program.
2. Para PPK/PPTK menjelaskan capaian kinerja triwulan III, serta menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Capaian Kinerja yang dilaporkan bukan banyaknya paket yang dikerjakan melainkan volume pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator pada masing-masing kegiatan.
4. Diharapkan untuk Triwulan berikutnya, capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi/Rencana Kerja

Rapat diawali sambutan oleh Sekretaris Dinas dan mempersilahkan kepada Pemimpin Rapat untuk membuka acara Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan III:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pemimpin Rapat membuka acara mengatakan bahwa:

Para penanggung jawab kegiatan untuk dapat menjelaskan sejauhmana kegiatan sudah berjalan, apa- apa yang menjadi kendala dan melakukan koordinasi kepada stakeholder dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.

Penyampaian kendala permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2020:

1. Dari Bapak M. Nur Badri Hatta, ST., M.Eng., selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman sekaligus PPK Kegiatan (Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakt TNI, dan Pembangunan Tempat Ibadah,)

- a. Kegiatan Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI
Realisasi fisik sudah 100 %.
 - b. Pembangunan Tempat Ibadah
Untuk Kegiatan Islamic Center perencanaan sudah selesai dan untuk pekerjaan konstruksinya penandatanganan kontrak sudah dilakukan di awal bulan Oktober.
2. Dari Bapak Muh. Rizal, ST, Staf Pelaksanaan Sumber Daya Air mewakili Kepala Bidang Sumber Daya Air, mengatakan untuk Paket Pek. Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang bersumber dari DAK saat ini sudah berjalan dan hari ini Kepala Bidang SDA turun ke lokasi untuk memantau pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
 3. Dari Ibu Hj. Nurasibah, S.Sos., MM., selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi mengatakan bahwa realisasi kinerja dibawah dari target yang ditetapkan karena ada beberapa perusahaan yang mengurus rekomendasi IUJK tidak lengkap, syarat-syarat administrasi dan syarat teknis sebagai bahan persyaratan yang harus disiapkan oleh setiap BUJK untuk memperoleh rekomendasi IUJK, dan ada beberapa BUJK yang tidak mengurus perpanjangan IUJK dengan alasan tidak mendapatkan paket pekerjaan dan sebahagian perusahaan sudah tidak aktif.
 4. Dari Bapak Muhammad Sabri Ar, ST., MM. selaku Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus PPK Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum, mengatakan bahwa untuk Kegiatan DAK Bidang Penugasan Bidang Air Minum Fisik sudah terkontrak di bulan Agustus.
 5. Dari Bapak Samsu Alam, ST, Kepala Seksi Preservasi Kebinamargaan mengatakan bahwa rendahnya Realisasi Kinerja salah satunya diakibatkan karena pekerjaan jalan sempat terhenti akibat covid-19.

Setelah semua penanggungjawab kegiatan menjelaskan kendala permasalahan dan langkah-langkah yang diupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, setelah itu sekretaris mengambil alih rapat dan

mempersilahkan kembali Kepala Dinas untuk menutup rapat. sebelum mengakhiri rapat Kepala Dinas meminta kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian bilamana ada pemberitaan di media atau apa saja dibuat klipping yang nantinya akan disposisi ke bidang dan bidang melanjutkan ke PPK untuk dibuatkan persuratan tindaklanjut. Khusus Bidang Bina Marga untuk paket pekerjaan yang sudah 100% kontraktor disuruh menyurat dan melengkapi berkas kemudian bentuk tim untuk turun ke lokasi melakukan pemeriksaan, setelah turun ke lokasi masih banyak yang perlu diperbaiki di foto dan dibuatkan berita acara untuk dilakukan perbaikan. Setelah Perbaikan kontraktor disuruh kembali menyurat untuk dilakukan pemeriksaan ulang, bilamana sudah dilakukan perbaikan hasil belum bagus bila perlu disuruh bongkar saja. Untuk kedepannya bilamana ada laporan masuk apakah itu dari wartawan atau siapa saja itu dijadikan dasar untuk menindaklanjuti untuk dibuatkan surat teguran, sehingga bilamana ada masalah kedepan setidaknya kita sudah ada bukti tindaklanjut semua laporan yang masuk.


Sinjai, 8 Oktober 2020

PEMIMPIN RAPAT,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19641214 198903 1 010

NOTULIS,



NURHERMAWATI, ST.
NIP. 19750729 200604 2 022

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III
TAHUN 2020**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III
TAHUN 2020**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III
TAHUN 2020**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III
TAHUN 2020**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III
TAHUN 2020**

